

【河川浚渫5か年計画表】

[単位：m]

河川名	年度	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 2～R 4	
							小計	進捗率
西田川	予定	201	335	670	225	262	1,206	58.3%
	実績	129	183	391			703	
落合川	予定	419	443	336	470	217	1,198	84.0%
	実績	280	405	321			1,006	
袋川	予定		161		322	378	161	303.7%
	実績		254	235			489	
尺地川	予定		231		543	1,294	231	364.1%
	実績	118	45	678			841	
都川 ^{※1}	予定		74				60(74)	100.0%
	実績		60				60	
紫川	予定			132	188		132	60.6%
	実績			80			80	
丹下川	予定			50	1,170		50	1184.0%
	実績			592			592	
兼京川	予定				314	580	0	0.0%
	実績						0	
中野川	予定					511	0	0.0%
	実績						0	
天神川	予定					180	0	0.0%
	実績						0	
山林川	予定					390	0	0.0%
	実績						0	
小計	予定	620	1,244	1,188	3,232	3,812	3,038 (3,052)	124.1%
	実績	527	947	2,297			3,771	

※ 予定は令和2年度に作成した河川浚渫計画の延長

※1 河川の浚渫が終了したが、予定延長と実績が異なるため、予定延長を”実績(予定)”で表記。