

【河川浚渫5か年計画表】

浚渫延長 [単位 : m]

河川名	年度	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 2 ~ R 5	
							小計	進捗率
西田川	予定	201	335	670	225	457	1,431	92.0%
	実績	129	183	391	613		1,316	
落合川	予定	419	443	336	470	637	1,668	83.3%
	実績	280	405	321	384		1,390	
袋川	予定		161		322	378	483	101.2%
	実績		254	235			489	
尺地川 ^{※1}	予定		231		543		1,556(774)	100.0%
	実績	118	45	678	715		1,556	
都川 ^{※1}	予定		74				60(74)	100.0%
	実績		60				60	
紫川 ^{※1}	予定			132	188		292(320)	100.0%
	実績			80	212		292	
丹下川 ^{※1}	予定			50	1,170		1,417(1,220)	100.0%
	実績			592	825		1,417	
兼京川	予定				314	894	314	0.0%
	実績				0		0	
中野川	予定					511	0	0.0%
	実績						0	
天神川	予定					180	0	0.0%
	実績						0	
山林川	予定					390	0	0.0%
	実績						0	
小計	予定	620	1,244	1,188	3,232	3,447	7,221 (6,284)	90.3%
	実績	527	947	2,297	2,749		6,520	

※ 予定は令和2年度に作成した河川浚渫計画の延長

※1 河川の浚渫が終了したが、予定延長と実績が異なるため、予定延長を”実績(予定)”で表記。