平成19年度 事務事業評価表 担当 建設部 道路建設課 内線等 2273 争業 コード 3 . 建設事業 (ハード事業) 事務事業名 市道中原石神 1 号線外 1 路線整備事業 A法令 根拠法令等

総合計画での位置付け

基本目標	2.快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	道路
------	-------------------	-----	----

事務事業の内容

対象 (受益者)		県道芦谷蒲郡線整備工事に伴い交差する市道の機能を回復するため、					
手	段	愛知県より公共補償を受け用地を買収、工事は愛知県が行うことにより、					
想定す	よる成果	周辺住民の利便性の確保と交通の安全を図る。					

事業の概要

]	項	目		平成18年度実績	平成18年度実績 平成19年度実績		
用均	也買	収面	ī積		1,676.06m² / 1,676.06m²		
補	償	件	数		2件 / 2件		
I	事	Ī	費		愛知県が施工		

成果指標

成果指標名	用地買収率	事業進捗率			
成果指標の説明	累積買収済面積 / 総買収面積 × 100	累積実績事業費 / 総事業費 × 100			

事業の進捗状況 (一般 会計) (単位:千円)

		平成	18年度》	夬算(実	[績)	平成19年度決算(実績)				平成20年度予算(計画)			
成果指標		-				100.00%				-			
成果指標				-			100.00%			-			
	事業費				-				51,438				-
事業費	人件費	0					1,562			0			
尹未貝	(人数)	正規	0.0	非常勤		正規	0.2	非常勤		正規	0.0	非常勤	
	合計					53,000							
	国												
	県												
財源内訳	市債												
	その他								51,863				
	一般財源								1,137				

事務事業内容の評価

			±⊞.d-	±亚/≖	÷7 ⊏	±亚/≖	
項		目	器内	評価	部長評価		証価の部明(問題よ)
块		=	19評価	16評価	19評価	16評価	評価の説明(問題点)
達	成	度	3	-	3	-	当該年度中に用地買収が完了した。
经济	音効率	性	1	-	1	-	買収完了後、愛知県が工事を施工。供用開始までは、見 合った成果をあげられない。
事系	务効率	性	3	-	3	-	当該年度中に用地買収を完了することができ、人員に見 合った成果をあげることができた。
必	要	性	3	-	3	-	県事業に伴う市道の付け替え(公共補償)であり、市が実 施すべきものである。
小	į	Ħ	10	0	10	0	
施策/	への貢	献度	3	-	3	-	国道23号蒲郡BPにアクセスする県道芦谷蒲郡線工事にともなう 市道の付け替えで、効果がある。
合	į	Ħ	13	0	13	0	

達成度等各項目は、0~3点までの4段階評価

総合評価は、A~Dまでの4段階評価

前回(H16評価時)「今後改善すべき点」として記載した内容及びその実施状況

	前回(H16評価時に)記載した「今後改善すべき点」
なし	1.
	•
	上記改善点の実施状況

今後さらに改善すべき点

内部管理事務事業、義務的事業は必要 性を、また施策名がその他のものは施策 への貢献度を評価していません。

平成21年度予算に反映する項目

今後の方向性

現状維持

【各部長は、部長評価欄の採点部分だけを記載】

