

【河川浚渫 5 か年計画表】

2026/4/1作成

堆積土砂量m3								
河川名	年度	R7	R8	R9	R10	R11	計	進捗率
西田川	予定	556.0	233.3	259.8	246.4	540.4	1835.9	30.3%
	実績	556.0						
落合川	予定		205.0	110.3	130.8	390.9	837	0.0%
	実績							
袋川	予定				381.1		381.1	0.0%
	実績							
尺地川	予定	266.0	260.9	355.0			881.9	49.3%
	実績	435.0						
都川	予定	170.0					170	100.0%
	実績	170.0						
紫川	予定				83.4		83.4	0.0%
	実績							
丹下川	予定			141.7	159.2		300.9	0.0%
	実績							
相楽川	予定		69.5				69.5	0.0%
	実績							
勝川	予定		88.1				88.1	0.0%
	実績							
兼京川	予定			110.2	92.4		202.6	0.0%
	実績							
中野川	予定					97.8	97.8	0.0%
	実績							
天神川	予定					80.5	80.5	0.0%
	実績							
山林川	予定					49.5	49.5	0.0%
	実績							
合計	予定	992.0	856.8	977.0	1093.3	1159.1	5078.2	22.9%
	実績	1161.0						