

施策評価シート(平成27年度評価実施)	担当部課名	上下水道部 水道課	関連部課名	
基本目標	美しい自然を未来につなぐまちづくり【環境・生活基盤】			
施策名	水資源			
安心・安定かつ環境に配慮した水の供給にむけて、水源の確保や水道施設の計画的な維持管理、多様化したニーズに対応する健全かつ効率的な水道事業の運営、雨水や井戸水などを利用した節水型のまちづくりなどの取組を推進します。				
施策が目指す蒲郡市の将来の姿 <ul style="list-style-type: none"> <li>●安定した水源の確保に努めています。</li> <li>●「安心」「安定」「持続」「環境」に取り組んだ水の供給をしています。</li> <li>●節水意識の向上により、渇水に強いまちになっています。</li> </ul>				

#### ◆具体化した施策の取り組み実績

##### 1 水源の確保・安定給水

項目	平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度計画
送・配水管の整備促進	1,453m	1,495m	2,610m
配水池の維持管理	無停電電源装置更新1池	配水池屋根修繕1池	計装盤更新1池

##### 2 節水型まちづくり対策

項目	平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度計画
雨水利用簡易貯留層の促進	8件	6件	10件
漏水防止対策の強化	調査延長L=114km	調査延長L=127km	調査延長L=140km

##### 3 健全で開かれた経営

項目	平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度計画
水道事業受付・収納等総合業務委託	63,970,200円	67,910,400円	67,910,400円
〃 H22.1～H25.12長期継続契約(21名)	2,241,000円/人		
〃 H26.1～H29.12長期継続契約(22名)	768,600円/人	3,086,836円/人	3,086,836円/人

◆評価指標

指標名	区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	将来目標
西部幹線の更新・耐震化 (ΣL=16,090m)	目標値		860m	1,040m	8,825m
	実績値	1,168m	939m		平成32年度
収益的収支の推移 (当該年度純損益)	目標値		126,000千円	158,000千円	30,000千円
	実績値	108,838千円	173,087千円		平成32年度
	目標値				
	実績値				

◆指標の説明・考え方

指標名	説明・考え方
西部幹線の更新・耐震化	西部方面基幹送水管の更新・耐震化により、防災に強い管路を構築し安定給水を図る。
収益的収支の推移	今後の給水人口、水需要の減少の中でも安定した収支を維持していく。

◆指標の分析

<ul style="list-style-type: none"> <li>西部送水管の更新・耐震化により、各配水池(配水ブロック)への安定給水。</li> <li>健全経営のための黒字体質の維持。</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆今後の方針

<p>施策の課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>将来目標(H32)の時点で更新率が54%程であり、更新期間が長期となる。</li> <li>給水人口の減少、景気の停滞などによる水需要の減少で給水収益が減少傾向である。</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>今後の施策展開</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主要幹線管路早期更新に向け、事業計画に基づき集中的な事業展開を図る。</li> <li>送水管、老朽管の更新による事業費が増大していく中で健全経営を維持していくため、補助事業の積極的な活用を図り、借入金に頼らず経営できるように経営体力を維持する。</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

課長評価	構成事業の進捗状況	A: 目標達成に向けて計画どおり進行している。
	施策の進め方	A: 現状のままでよい。
	コメント	ハード面(管路更新・耐震化)での進捗率の向上を目指す。

部長評価	施策の進捗状況	B: 目指す将来像実現に向けておおむね計画どおり進行している。
	コメント	水道事業の使命は、安全な水を安定的に、しかもできるだけ安価に供給することにある。現在、積極的にピークカットを行い県からの受水費を抑えるなどの経費節減に努め健全経営を維持しているが、一方では老朽管路等の更新及び耐震化が進んでいない状況にある。今後は、人口減少等により給水収益が減少していく中で、より一層設備投資をしていかなければならないため、更なる経営改善、事業量の平準化が求められる。また、漏水事故等に迅速に対応するためには豊富な経験が不可欠であり、ベテラン職員の育成にも努めていく必要がある。