

社会資本総合整備計画 事後評価シート

愛知県蒲郡市

令和7年4月

愛知県蒲郡市

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 7年 4月 1日

計画の名称	次世代へつなぐ快適安心まちづくり											
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）					交付対象		蒲郡市				
計画の目標	蒲郡市は、三河湾と山々に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ、温泉郷をはじめとした観光地を有する都市である。また、こういった地域特性から比較的コンパクトな都市構造を形成しながらまちづくりが進められてきた。今後においては、さらに進行していくことが予測されている人口減少・少子高齢化の中にあっても、市民が快適に暮らせる生活環境の確保が重要であるため、住環境の基盤となる市街地整備や都市施設等の更新及び適正化を図り、持続可能なまちづくりを進めることが必要である。 本計画は、これらから発生する交通を円滑に処理する道路整備、幹線道路に交通を誘導しながら主要な施設へ案内する道路施設、多様な利用ニーズに合った都市公園の長寿命化、バリアフリー化を実施し、別に計画する中心拠点蒲郡地区都市再生整備計画（都市構造再編集集中支援事業）と一体となって、基盤整備が整った地域においてだれもが安全で快適に暮らせるまちの形成と市民の生活利便性の確保を目指す。											
計画の成果目標（定量的指標）		・住民アンケートにおける、住みやすさ満足度を58%から68%へ増加 ・全ての公園について長寿命化計画を策定する（0%から100%へ増加） ・長寿命化計画に基づき、計画期間中に更新を行う必要がある公園施設（遊戯施設又は照明施設）数に対する更新済み施設の割合を0%から100%にする ・長寿命化計画に基づき、計画期間中にバリアフリー化の更新を行う必要がある公園数に対する更新済みの公園の割合を100%にする										
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考
									当初現況値	中間目標値	最終目標値	
									(R2当初)	(R4末)	(R6末)	
①	住民アンケートにおける、住みやすさ満足度を維持する。 住民アンケートにおける、住みやすさ満足度を点数評価をし、その平均値を集計する。							58%	63%	68%		
②	長寿命化計画を策定した公園施設の増加率 【増加率】＝【計画を策定する公園施設】／【計画策定時の蒲郡市内公園施設数】							0%	100%	100%		
③	長寿命化計画に基づく公園施設（遊戯施設又は照明施設）の更新の進捗率 【進捗率】＝【評価時点の更新済み施設数】／【計画期間中に更新が必要な公園施設数（当初予定数）】							0%	40%	100%		
④	長寿命化計画に基づく公園のバリアフリー化の進捗率 【進捗率】＝【評価時点の更新済み公園数】／【計画期間中に更新が必要な公園数（当初予定数）】							0%	0%	100%		
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	252百万円	A	252百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)	0.0%

事後評価											
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期											
事後評価の実施体制								事後評価の実施時期			
関係各課による協議体制を確保								令和6年7月～令和7年3月			
								公表の方法			
								市ホームページにて公表			

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 7年 4月 1日

1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業															
A 基幹事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									R2	R3	R4	R5	R6		
A01-001	街路	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	蒲郡中部土地区画整理事業（（都）蒲郡環状線）	地区面積 53.3ha	蒲郡市		■	■	■		47	
A01-002	道路	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	交安（国）247号中央バイパス外1路線	道路標識 N=4基	蒲郡市	■	■	■			30	
A12-003	公園	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	蒲郡市公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画の策定 N=35公園	蒲郡市	■					10	
A12-004	公園	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	蒲郡市公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の更新 N=12公園	蒲郡市		■	■	■	■	103	個別施設 計画策定 済
A12-004	公園	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	蒲郡市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	トイレ等のバリアフ リー化 N=4公園	蒲郡市				■	■	62	個別施設 計画策定 済
合計														252	
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									R2	R3	R4	R5	R6		
合計														0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
C 効果促進事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									R2	R3	R4	R5	R6		
合計														0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 7年 4月 1日

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

①住みやすさ満足度：土地区画整理事業の計画的進捗をはじめとした事業の計画的進捗により、住みやすさは良くなったという意見が多く、住みやすさ満足度は着実に向上した。
②長寿命化計画を策定した公園施設の増加率：計画どおり全ての対象公園で長寿命化計画を策定したことから、計画的な施設の維持管理を実施することが可能となった。
③長寿命化計画に基づく公園施設更新の進捗率：令和6年度末までの計画期間中に更新を予定していた78施設のうち62施設の施設更新を実施した。
④長寿命化計画に基づく公園のバリアフリー化の進捗率：令和6年度末までの計画期間中にバリアフリー化を予定していた5公園のうち4公園のトイレのバリアフリー化を実施した。

II 定量的指標の達成状況

	指標①（住みやすさ満足度）	目標値	68%	目標値と実績値に差が出た要因	土地区画整理事業をはじめとした道路・公園整備事業等の市街地整備により、住みやすさ満足度は向上し、目標は達成できた。	
		評価値	68%			
	指標②（長寿命化計画を策定した公園施設の増加率）	目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	計画どおり全ての対象公園で長寿命化計画を策定。 除外した水竹公園については、令和2年3月に供用開始したばかりであるため、来年度（令和7年度）以降の見直し時に計画策定するかどうかの判断を現地の状況を確認しながら行う。	
		評価値	100%			
	指標③（長寿命化計画に基づく公園施設更新の進捗率）	目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	原則として長寿命化計画に則って施設更新を実施しているが、予算の制約があることや、毎年の点検結果から緊急度の高い施設の更新を優先的に実施していることから、期間中の更新に至らない施設があった。（令和9年度までには整備完了する予定）	
		評価値	80%			
		指標④（長寿命化計画に基づく公園のバリアフリー化の進捗率）	目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	原則として長寿命化計画に則って施設更新を実施しているが、予算の制約があることや、毎年の点検結果から緊急度の高い施設の更新を優先的に実施していることから、期間中の更新に至らない施設があった。（令和7年度までには整備完了する予定）
			評価値	80%		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）

特になし。

3. 特記事項（今後の方針等）

引き続き、公園施設長寿命化整備計画に基づいた、公園施設の計画的な整備・更新を実施し、適切な施設の維持管理に努める。
また、本事業によるだれもが安全で快適に暮らせる市街地整備の形成を受けて、今後は蒲郡市地域強靱化計画と連動し、高齢化していく整備済みインフラの適切な維持管理を行い災害に強いまちを目指す。