



保留地処分箇所をお知らせします

保留地処分箇所が決まりました。8月5日（火）から申込み受付を行います。申込み方法等の詳細については、7月25日発行の「広報がまごおり 8月号」に掲載しました。また、区画整理課のホームページでもご覧いただけます。

問合せ先

蒲郡市役所 区画整理課

0533-66-1175



番号	街区番号	仮地番	面積	坪	処分価格
①	14 街区	仮 1 番	225.89 m ²	68.33 坪	13,779,290 円
②	19 街区	仮 14 番	248.29 m ²	75.10 坪	10,924,760 円
③	94 街区	仮 9 番	25.24 m ²	7.63 坪	454,320 円

中部まちづくりニュース

第48号

令和7年7月25日

<発行> 蒲郡市役所都市開発部区画整理課

<連絡先> Tel 0533-66-1175

地区概要

(令和7年7月現在)

地区名	施行者	施行面積	事業費(千円)	認可年月日	事業施行期間	減歩率
東三河都市計画事業 蒲郡中部土地区画整理事業	蒲郡市	53.3ha	26,185,000	昭和63年3月30日	昭和62年度 から 令和19年度	23.34%

事業進ちょく状況をお知らせします

事業の長期化で大変ご迷惑をおかけしておりますが、権利者の皆様のご理解、ご協力と審議会委員のご指導をいただき事業を進めさせていただいております。昨年度までの事業の進み具合をお知らせします。

令和6年度末までの事業進ちょく状況

建物移転状況	要移転戸数	移転済戸数	進ちょく率
	573戸	551戸	96.2%
道路整備状況	計画延長	整備延長	進ちょく率
	14,978m	14,298m	95.5%
事業費進ちょく状況	計画総事業費	事業費累計	進ちょく率
	261億8,500万円	約226億6,000万円	86.5%

中部土地区画整理地内の草刈りについて

区画整理地内の市管理地の草刈りは、年2回程度で行っております。草が特に伸びる夏の時期は、草刈り実施箇所も多くなり対応が遅れる場合がありますが、今後も、区画整理地内の環境美化に努めてまいりますのでご理解のほどよろしくお願いします。

令和7年度工事予定について

日頃から中部土地区画整理事業にご理解ご協力いただきまして誠にありがとうございます。

道路整備については、令和7年3月末時点で総整備延長14,978mのうち14,298mの整備を行い、進捗率としては95.5%となっております。今後も、中部土地区画整理事業の早期完了に向けて努力してまいりますので、よろしくお願いします。

工事についてお知らせします。

今年度は、主に区画道路の歩道整備、舗装整備、側溝・路盤整備及び整地・擁壁整備を予定しております。右記の位置図に示した場所において工事を行っていきます。

工事中は、ご不便やご迷惑をおかけしますが、どうかご理解とご協力くださいますようお願いいたします。

整備完了状況 令和7年7月1日時点



舗装整備状況写真
(区画道路)




側溝・擁壁整備状況写真
(区画道路)



舗装整備状況写真
(特殊道路)

中部土地区画整理地内工事予定

位置図



※他事業との調整により、工事予定が変更になる場合があります。