

平成13年度事務事業評価表

課長	担当

担当	産業環境部	農林水産課	農政担当	内線等	1272
----	-------	-------	------	-----	------

事業コード		事務事業名	豊岡三谷地区ほ場整備事業
根拠法令等	土地改良法		A法令

総合計画での位置付け

基本目標

施策名

にぎわいと活力あふれるまちづくり	農林業
------------------	-----

事務事業の内容

対象	地元農家を
手段	農業振興地域内の農地等を整備することにより
想定する成果	農業経営の安定及び合理化を図る。

事業の概要

項目	平成12年度実績	平成13年度実績	平成14年度計画
受益面積	1.5 h a	11.2 h a	3.7 h a

目標値

成果指標名	整備率
成果指標の説明	整備済面積 / 計画面積 (計画総面積25.1 h a)

事業の進捗状況

		平成12年度決算	平成13年度決算	平成14年度予算
目標値	計画			100.0%
	実績	40.6%	85.3%	
事業費	事業費	140,490,000	290,850,000	136,500,000
	人件費	24,001,600	23,402,400	14,444,900
	(人数)	2.8	2.8	1.7
	合計	164,491,600	314,252,400	150,944,900
財源内訳	国	70,245,000	145,425,000	68,250,000
	県	35,122,500	72,712,500	34,125,000
	市債	16,800,000	33,300,000	14,500,000
	その他	17,561,250	38,174,063	17,915,625
	一般財源	24,762,850	24,640,837	16,154,275

事務事業内容の評価

項目	課内評価点数	部長評価点数	評価の説明（問題点）
達成度	6	6	換地に対する苦情があり、一部工事が遅れている。担い手農家への利用集積が計画どおり進まない。
効率性	6	10	ほ場整備事業により幹線道路用地も同時に確保できる。
公共性	10	10	県営事業である。
緊急度	10	10	蒲郡調整池の周辺整備対策の一環である。高齢化、後継者不足、農産物の輸入自由化等農家にとって厳しい状況が続いている。これを支援するためにも生産基盤の整備が必要である。
小計	32	36	
市民参加度	10	10	地元説明会を開催し、地権者の同意を得て事業に着手している。
合計	42	46	
総合評価	B	A	道路整備事業との調整が難しい。（時期的、予算的）

これまでに実施した改善点

達成度	他事業と調整をとりながら事業実施してきた。
効率性	工事区域を区切り、複数の業者による施工をし、工期の短縮を図った。
公共性	県営事業である。
緊急度	補正予算を編成して事業執行した。
市民参加度	定期的に会議を開き、意見・要望等を聞いている。

今後の改善すべき点

達成度	附帯工事も少しでも早期に着手できるよう検討したい。
効率性	
公共性	
緊急度	事業隣接地において道路買収が進まないため、一部換地が使えない状況があり、解決したい。
市民参加度	地元役員と協力し、権利者会議の開催など換地処分にむけた事務を進める。