

平成13年度事務事業評価表

課長	担当

担当	建設部	道路建設課	担当	内線等	2272
----	-----	-------	----	-----	------

事業コード		事務事業名	都市計画道路 豊岡・大塚線 整備事業				
根拠法令等	都市計画法、道路法		A 法令	B 条例	C 規則	D その他	E なし

総合計画での位置付け

基本目標

施策名

快適でやすらぎのあるまちづくり	道路
-----------------	----

事務事業の内容

対象	国道23号の慢性的な渋滞の解消を図るため
手段	国道247号中央BPの一部の車両を受け持つ位置にある、この道路を整備することにより
想定する成果	国道23号の慢性的な渋滞の解消と広域道路に関連する地域道路網の整備の充実が図られる

事業の概要

項目	平成12年度実績	平成13年度実績	平成14年度計画
用地	25,228㎡ / 69,567㎡	39149㎡ / 69,567㎡	43,095㎡ / 69,567㎡
補償	40件 / 74件	47件 / 74件	53件 / 74件
工事(委託費含む)	261,878,586 / 4,066,507,018	278,607,018 / 4,066,507,018	394,507,018 / 4,066,507,018

目標値

成果指標名	事業進捗率
成果指標の説明	累積実績事業費 / 総事業費 × 100

事業の進捗状況

		平成12年度決算	平成13年度決算	平成14年度予算
目標値	計画	-	-	26.6%
	実績	16%	22.6%	-
事業費	事業費	257,650,637	403,492,473	250,930,068
	人件費	8,271,980	9,778,860	13,000,410
	(人数)	0.965	1.17	1.53
	合計	265,922,617	413,271,333	263,930,478
財源内訳	国	27,500,000	120,000,000	45,000,000
	県			
	市債	172,800,000	243,900,000	177,300,000
	その他			
	一般財源	65,622,617	49,371,333	41,630,478

事務事業内容の評価

項目	課内評価点数	部長評価点数	評価の説明（問題点）
達成度	6	6	地元の協力により順調だが財政難による進捗に遅れ。
効率性	6	6	ほぼ予算、人員に見合った成果を上げている。
公共性	10	10	東西（国道23号）の交通量過密の解消に必要である。
緊急度	6	6	ラゲーナのオープンにより緊急車両の通行にも支障が出ている。早急の開通が望まれる。
小計	28	28	
市民参加度	6	6	従来より地元住民の要望が強い。
合計	34	34	
総合評価	B	B	事業の必要性は高いが事業費の確保ができず予算化に問題あり。

これまでに実施した改善点

達成度	
効率性	豊岡三谷地区の農業基盤整備事業と併行させ、用地確保の事務効果を図った。
公共性	
緊急度	
市民参加度	

今後の改善すべき点

達成度	大塚地区内の農業基盤整備計画と併行させ、早期完成に向け検討したい
効率性	既に入収した事業用地の維持管理費用が膨大であり、部分供用開始を検討したい
公共性	交通渋滞の緩和及び広域的な補助幹線道路としての位置付けを高める
緊急度	供用開始までに相当の期間がかかるため迂回路として林道改修計画を検討したい
市民参加度	