

平成19年度 事務事業評価表	担当	建設部 道路建設課	内線等	2273
事務事業名	市道清田欠下清田大口1号線外1路線整備事業		事業コード	3. 建設事業(ハード事業)
根拠法令等			A法令	

総合計画での位置付け

基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	道路
------	--------------------	-----	----

事務事業の内容

対象(受益者)	国道23号蒲郡BPに伴い日陰となる坂本地区に、
手 段	市道清田欠下清田大口1号線外1線を新設整備するにより、
想定する成果	地域住民の利便性の向上及び交通安全の確保を図り、併せて、周辺農地等の有効活用と国道23号蒲郡BPの早期進捗を図る。

事業の概要

項 目	平成18年度実績	平成19年度実績	平成20年度計画
用地買収面積	0㎡ / 1,126.57㎡	951.22㎡ / 1,126.57㎡	175.35㎡ / 1,126.57㎡
補償件数	0件 / 8件	7件 / 8件	1件 / 8件
工事費 (委託料含)	1,174千円 / 54,957千円 (実績 / 計画)	27,783千円 / 54,957千円 (実績 / 計画)	26,000千円 / 54,957千円 (実績 / 計画)

成果指標

成果指標名	用地買収率	事業進捗率
成果指標の説明	累積買収済面積 / 総買収面積 × 100	累積実績事業費 / 総事業費 × 100

事業の進捗状況 (一般 会計) (単位: 千円)

		平成18年度決算(実績)				平成19年度決算(実績)				平成20年度予算(計画)			
成果指標		0.00%				84.40%				100.00%			
成果指標		1.28%				62.58%				100.00%			
事業費	事業費	1,174				56,010				34,194			
	人件費	7,784				7,029				4,707			
	(人数)	正規	1.0	非常勤		正規	0.9	非常勤		正規	0.6	非常勤	
	合計	8,958				63,039				38,901			
財源内訳	国												
	県												
	市債												
	その他												
	一般財源	8,958				63,039				38,901			

事務事業内容の評価

項目	課内評価		部長評価		評価の説明(問題点)
	19評価	16評価	19評価	16評価	
達成度	2	-	2	-	当初の計画どおり、用地を取得し工事を施工することができた。
経済効率性	1	-	1	-	道路工事が完了するまでは、あまり見合った成果をあげていない。
事務効率性	2	-	2	-	投入された人員にほぼ見合った成果をあげている。
必要性	3	-	3	-	生活環境及び産業振興のために市が実施すべき事業である。
小計	8	0	8	0	
施策への貢献度	2	-	2	-	蒲郡市の骨格となる国道23号蒲郡BP関連事業であり、施策の達成に効果がある。
合計	10	0	10	0	

達成度等各項目は、0～3点までの4段階評価

総合評価	B		B		国道23号蒲郡BPの進捗にあわせて整備、厳しい予算の中、事業の進め方に改善が必要である。
------	---	--	---	--	--

総合評価は、A～Dまでの4段階評価

前回(H16評価時)「今後改善すべき点」として記載した内容及びその実施状況

前回(H16評価時に)記載した「今後改善すべき点」
なし。
上記改善点の実施状況

今後さらに改善すべき点

平成21年度予算に反映する項目

今後の方向性

現状維持

【各部長は、部長評価欄の採点部分だけを記載】

内部管理事務事業、義務的的事业は必要性を、また施策名がその他のものは施策への貢献度を評価していません。

