

平成19年度 事務事業評価表	担当	建設部 道路建設課	内線等	2273
事務事業名	幹線道路（国道247号中央B P）整備事業		事業コード	3．建設事業（ハード事業）
根拠法令等			A法令	

総合計画での位置付け

基本目標	2．快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	道路
------	-------------------	-----	----

事務事業の内容

対象（受益者）	愛知県が施行する国道247号中央B P未整備区間（都計道本宿線～都計道蒲郡碧南線）の用地交渉業務について、
手 段	交渉業務（連絡・調整・交渉・代替地の詮索等）及び公共補償を行うことによって、
想定する成果	用地補償交渉の円滑化、事業の促進及び早期開通を図り、交通の安全と市民の利便性の向上を図る。

事業の概要

項 目	平成18年度実績	平成19年度実績	平成20年度計画
用地買収面積	5,517㎡ / 64,953㎡	6,083㎡ / 64,953㎡	3,501㎡ / 64,953㎡
買 収 人 数	10人 / 172人	11人 / 172人	19人 / 172人
工事費等は	県から資料が得られず不明 (実績 / 計画)	(実績 / 計画)	(実績 / 計画)

成果指標

成果指標名	用地買収率	買収人数
成果指標の説明	累積買収済面積 / 総買収面積 × 100	累積買収人数 / 総買収人数 × 100

事業の進捗状況 （ 一般 会計 ） （単位：千円）

		平成18年度決算（実績）				平成19年度決算（実績）				平成20年度予算（計画）			
成果指標		76.60%				86.00%				91.40%			
成果指標		74.40%				80.80%				91.90%			
事業費	事業費												
	人件費	24,909				20,306				18,828			
	(人数)	正規	3.2	非常勤		正規	2.6	非常勤		正規	2.4	非常勤	
	合計	24,909				20,306				18,828			
財源内訳	国												
	県												
	市債												
	その他	609				618				600			
	一般財源	24,300				19,688				18,228			

事務事業内容の評価

項目	課内評価		部長評価		評価の説明(問題点)
	19評価	16評価	19評価	16評価	
達成度	2	2	2	2	第4工区は、100%用地買収が出来たが用地の明け渡しが遅れ、計画どおり供用開始ができなかった。
経済効率性	1	2	1	2	用地買収率74.05%となっているが、全線供用開始がされていないため、投資に見合った効果があがっていない。
事務効率性	3	2	3	2	関連市道を含め用地の取得を行うことが出来たため、人員に見合った成果をあげている。
必要性	3	3	3	3	市内の道路の交通渋滞の解消、生活環境の向上を図るため、幹線道路として積極的に市が協力してすすめる必要がある。
小計	9	9	9	9	
施策への貢献度	3	-	3	-	快適ですみやすいまちづくり、産業振興のため、蒲郡市の骨格を成す道路であり、非常に効果のある事業である。
合計	12	9	12	9	

達成度等各項目は、0～3点までの4段階評価

総合評価	A	B	A	B	平成23年度全線供用開始を目標に、県に協力し、事業の進捗を図る。
------	---	---	---	---	----------------------------------

総合評価は、A～Dまでの4段階評価

前回(H16評価時)「今後改善すべき点」として記載した内容及びその実施状況

前回(H16評価時に)記載した「今後改善すべき点」
なし。
上記改善点の実施状況

今後さらに改善すべき点

平成21年度予算に反映する項目

国道247号中央BPに関連する市道、同BPと交差する市道の機能回復を図るため、用地費、補償費及び工事費等を要望する。

今後の方向性

現状維持

【各部長は、部長評価欄の採点部分だけを記載】

内部管理事務事業、義務的的事业は必要性を、また施策名がその他のものは施策への貢献度を評価していません。

