

平成20年度事務事業評価表	担当	建設部 道路建設課	内線等	2274
---------------	----	-----------	-----	------

事務事業名	市道西名田的場1号線整備事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	道路	
基本目標、施策に対する貢献度	1点 施策の達成にあまり効果がなかった			
市長マニフェスト	都市基盤整備のまちづくり			
市長マニフェストの執行状況	4点 実施中であり、ほぼ達成できる見込み			

事務事業の内容

対象(受益者)	県道深溝西浦線の慢性的な交通渋滞の解消を図るため
手 段	市道西名田的場1号線を整備することにより
成果、目標	地域経済の活性化、歩行者の安全確保、市民生活の利便性の向上、交通渋滞の解消及び災害時における緊急輸送道路としての機能を図る。

成果指標

成果指標名	用地買収率	事業進捗率	
成果指標の説明	(用地買収済面積 / 事業用地面積) × 100	(執行済事業費 / 総事業費) × 100	
指標の推移	平成19年度決算(実績)	平成20年度決算(実績)	平成21年度予算(計画)
成果指標	96.85%	96.85%	97.85%
成果指標	85.06%	85.60%	90.58%

事業の概要

項 目	平成19年度実績	平成20年度実績	平成21年度計画
用地買収			139m ² 9,914千円
物件補償			1件 42,000千円
委託料		6,153千円	5,300千円
工事費			

事業にかかる人工

(単位：人)

人工計	0.27人	次長 課長級	0.22人	補佐級	0.05人	係長級	0.00人	一般職	0.00人	非常勤	0.00人	再任用	0.00人
-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

人件費 を含む 事業費	事業費	6,153
	人件費	2,670
	合計	8,823
財源 内訳	特定財源	0
	一般財源	8,823

事業の仕分け

A 現行どおり市が実施	説明	平成20年度末現在、未買収者2名。うち1名については、平成21年度に買収済、残り1名についても平成22年度買収予定で交渉中。平成23年度工事を施工し供用開始の予定。
-------------	----	--

総合評価

総合評価	A 現在の事業の進め方で十分効果があがっている
------	-------------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	平成5年度から用地買収を開始し、事業投資効果を高めるため、平成14年度及び15年度に一部工事を施工し供用開始を行った。
現在の課題、問題点	平成16年度以降代替地が決まらず用地取得が難航し現在に至っている。この間、地価が下落し、事業用地の買収価額、地権者の生活環境の変化(営業の縮小等)による補償額の減額が生じ、地権者の理解が得られない。
今後の改善計画	