

平成20年度事務事業評価表	担当	建設部 道路建設課	内線等	2274
---------------	----	-----------	-----	------

事務事業名	市道中央本町竹谷宮前1号線整備事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	道路	
基本目標、施策に対する貢献度	3点 施策の達成に非常に効果があった			
市長マニフェスト	都市基盤整備のまちづくり			
市長マニフェストの執行状況	4点 実施中であり、ほぼ達成できる見込み			

事務事業の内容

対象(受益者)	国道247号中央バイパスと交差する市道の機能を回復するため
手 段	愛知県から公共補償を受け、市道中央本町竹谷宮前1号線(神ノ郷町冷越地内~竹谷町上日山地内)を整備することにより
成果、目標	国道247号中央バイパス事業の早期開通により、市民及び周辺住民の利便性の向上と、道路交通網、地域の交通の安全の向上を図る。

成果指標

成果指標名	用地買収率	事業進捗率	
成果指標の説明	(用地買収済面積 / 事業用地面積) × 100	(執行済事業費 / 総事業費) × 100	
指標の推移	平成19年度決算(実績)	平成20年度決算(実績)	平成21年度予算(計画) 総事業費は判明分のみ計上
成果指標	0.00%	27.43%	27.43%
成果指標	0.00%	10.08%	81.74%

事業の概要

項 目	平成19年度実績	平成20年度実績		平成21年度計画	
用地買収		151㎡	11,718千円		
物件補償		3件	8,742千円	1件	146,700千円
委託料					
工事費					

事業にかかる人工

(単位：人)

人工計	0.58人	次長課長級	0.11人	補佐級	0.22人	係長級	0.25人	一般職	0.00人	非常勤	0.00人	再任用	0.00人
-----	-------	-------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

人件費を含む事業費	事業費	20,636
	人件費	5,293
	合計	25,929
財源内訳	特定財源	20,860
	一般財源	5,069

事業の仕分け

A 現行どおり市が実施	説明	国道247号中央バイパスに関連する市道の整備。用地費及び補償費等は事業施行者の愛知県から公共補償を受け市が取得し、工事は愛知県が施工する。直接的な負担がなく、市民及び周辺住民の利便性の向上と道路網及び地域の交通安全の向上を図ることができる。
-------------	----	--

総合評価

総合評価	A 現在の事業の進め方で十分効果があがっている
------	-------------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	
現在の課題、問題点	国道247号中央バイパスは、平成23年度供用開始を目標に事業の進捗を図っているが、8月の衆議院選挙において民主党が政権を獲得、公共事業の見直し、暫定税率の廃止をマニフェストに掲げ、その実行を明言しているため、残りの事業期間内に、従前どおりの事業費が措置されるか危惧される。
今後の改善計画	