

平成20年度事務事業評価表	担当	建設部 道路建設課	内線等	2274
---------------	----	-----------	-----	------

事務事業名	幹線道路関連（国道23号蒲郡バイパス）整備事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け（該当しない事業については記入不要です。）				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	道路	
基本目標、施策に対する貢献度	3点 施策の達成に非常に効果があった			
市長マニフェスト	都市基盤整備のまちづくり			
市長マニフェストの執行状況	4点 実施中であり、ほぼ達成できる見込み			

事務事業の内容

対象(受益者)	国道23号蒲郡バイパス整備事業（幸田芦谷IC～蒲郡IC）に伴う用地交渉業務等について
手 段	交渉業務等（連絡、地元及び庁内調整、交渉業務、代替地の詮索等）を協力することにより
成果、目標	交渉業務等を円滑に行うことにより、最も重要な社会基盤である国道23号蒲郡バイパスの促進及び整備を行い、地域経済の発展、道路交通網の整備、市民及び周辺住民の利便性の向上と交通の安全の向上を図る。

成果指標

成果指標名	用地買収率	買収人数	
成果指標の説明	$(\text{累計買収済面積} / \text{総事業用地面積}) \times 100$	$(\text{累計買収済人数} / \text{総事業用地所有者数}) \times 100$	
指標の推移	平成19年度決算（実績）	平成20年度決算（実績）	平成21年度予算（計画） 総事業費は判明分のみ計上
成果指標	90.98%	94.98%	96.26%
成果指標	80.00%	89.05%	91.32%

事業の概要

項 目	平成19年度実績	平成20年度実績	平成21年度計画
用地買収面積	52,369㎡	10,526㎡	3,368㎡
被補償者数	63人	24人	6人

事業にかかる人工

(単位：人)

人工計	2.07人	次長 課長級	1.02人	補佐級	0.60人	係長級	0.40人	一般職	0.05人	非常勤	0.00人	再任用	0.00人
-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

人件費 を含む 事業費	事業費	18,605
	人件費	19,525
	合計	38,130
財源 内訳	特定財源	
	一般財源	38,130

事業の仕分け

C 国・県・広域で実施	説明	国道23号蒲郡バイパス整備事業は、国が事業主体であり、引き続き国と協力し事業の進捗を図る。
-------------	----	---

総合評価

総合評価	A 現在の事業の進め方で十分効果があがっている
------	-------------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	
現在の課題、 問題点	平成20年代前半供用開始を目標に事業の進捗を図っているが、残っている地権者は、事業に反対する者、条件付代替地を希望する者等、交渉が進んでいない。また、地価も下落し、地権者の同意が得られにくい。
今後の改善計画	