

平成20年度事務事業評価表	担当	上下水道部 下水道課	内線等	2231
---------------	----	------------	-----	------

事務事業名	単独公共下水道污水管渠築造事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	下水道	
基本目標、施策に対する貢献度	3点 施策の達成に非常に効果があった			
市長マニフェスト	生活排水対策・快適な都市環境づくりのまちづくり			
市長マニフェストの執行状況	4点 実施中であり、ほぼ達成できる見込み			

事務事業の内容

対象(受益者)	単独公共下水道認可区域内において
手 段	污水管渠築造工事を行なうことにより
成果、目標	下水道事業の整備促進を図る

成果指標

成果指標名	整備促進率		1 h a 当り整備費
成果指標の説明	$(\text{累計整備面積} / \text{認可区域面積}) \times 100$ 認可区域面積 1,136ha		事業費(千円) / 整備面積(ha)
指標の推移	平成19年度決算(実績)	平成20年度決算(実績)	平成21年度予算(計画)
成果指標	79.0%	80.0%	80.7%
成果指標	20,274千円	12,998千円	19,481千円

事業の概要

項 目	平成19年度実績	平成20年度実績	平成21年度計画
管渠工事費	166,243千円	150,775千円	150,000千円
整備面積	8.2ha 累計 897.6ha	11.6ha 累計 909.2ha	7.7ha 累計 916.9ha
布設延長	3.5km	3.2km	3.1km

事業にかかる人工

(単位：人)

人工計	1.70人	次長 課長級	0.30人	補佐級	0.10人	係長級	0.00人	一般職	1.30人	非常勤	0.00人	再任用	0.00人
-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

人件費 を含む 事業費	事業費	150,775
	人件費	11,350
	合計	162,125
財源 内訳	特定財源	89,488
	一般財源	72,637

事業の仕分け

A 現行どおり市が実施	説明	三河湾の水質浄化促進と生活環境の改善を図るために必要不可欠な事業であり、計画的な施工による早期の事業完了を目指す必要がある。
-------------	----	--

総合評価

総合評価	B 事業の進め方に改善の余地がある
------	-------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	下水道管渠の設計に祭し、管径縮小、マンホール間隔拡大、埋設深の浅埋化等を行い建設費のコスト縮減を図った。
現在の課題、問題点	下水道整備計画に基づく整備区域の拡大を最優先しているが、下水道施設の老朽化も進んでおり、整備と維持の費用並び人員配分に苦慮している。
今後の改善計画	下水道維持管理体制を確立するために、下水道施設の耐震化、管更生、不明水の排除を基本とし、維持管理基本計画の策定が必要である。