

平成20年度事務事業評価表	担当	上下水道部 下水道課	内線等	2231
---------------	----	------------	-----	------

事務事業名	豊川流域関連公共下水道汚水管渠築造事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	下水道	
基本目標、施策に対する貢献度	3点 施策の達成に非常に効果があった			
市長マニフェスト	生活排水対策・快適な都市環境づくりのまちづくり			
市長マニフェストの執行状況	4点 実施中であり、ほぼ達成できる見込み			

#### 事務事業の内容

対象(受益者)	豊川流域関連公共下水道認可区域内において
手 段	汚水管渠築造工事を行なうことにより
成果、目標	下水道事業の整備促進を図る

#### 成果指標

成果指標名	整備促進率		1 h a 当り整備費
成果指標の説明	$(\text{累計整備面積} / \text{認可区域面積}) \times 100$ 認可区域面積 114ha		事業費(千円) / 整備面積(ha)
指標の推移	平成19年度決算(実績)	平成20年度決算(実績)	平成21年度予算(計画)
成果指標	87.5%	89.3%	89.6%
成果指標	27,323千円	24,332千円	26,500千円

#### 事業の概要

項 目	平成19年度実績	平成20年度実績	平成21年度計画
管渠工事費	84,702千円	51,098千円	10,600千円
整備面積	3.1ha 累計 99.7ha	2.1ha 累計 101.8ha	0.4ha 累計 102.2ha
布設延長	1.0km	0.5km	0.3km

事業にかかる人工

(単位：人)

人工計	1.00人	次長課長級	0.40人	補佐級	0.00人	係長級	0.00人	一般職	0.60人	非常勤	0.00人	再任用	0.00人
-----	-------	-------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

人件費を含む事業費	事業費	51,098
	人件費	7,420
	合計	58,518
財源内訳	特定財源	36,559
	一般財源	21,959

事業の仕分け

A 現行どおり市が実施	説明	本区域は、平成20年度を以って主な面整備は完成したが、整備区域内の現況田畑や雑種地で家屋のない11.8ha(残り役10%)については未整備であり、土地所有者からの申請に基づき整備を必要としており、また、適切な維持管理と効率的な汚水処理を行うためにも豊川流域下水道事業は、今後も必要不可欠な事業である。
-------------	----	--

総合評価

総合評価	B 事業の進め方に改善の余地がある
------	-------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	下水道管路の設計において道路勾配を考慮した管勾配の採用、取付管調査による浅埋設の実施、人孔区間距離の延長による個数の削減等、徹底したコストの縮減を図った。
現在の課題、問題点	市民からの申請に基づき、取付管の設置や汚水管路を施工しているが、不定期の要望に対応する予算の確保並びに発注体制に苦慮している。
今後の改善計画	三河湾の水質浄化と快適な暮らしを守り、円滑な下水道施設の運営を行うために管理体制を確立し施設管理基本計画の策定が必要である。