

施策評価シート(平成25年度評価実施)	担当部課名	上下水道部 下水道課	関連部課名	上下水道部 下水道浄化センター
基本目標	美しい自然を未来につなぐまちづくり【環境・生活基盤】			
施策名	下水道			
良好な生活環境を確保し河川や海域の水質保全を図るために、計画的な下水道整備及び下水道施設の適切な維持管理による耐震化・長寿命化、下水道接続及び水洗化の普及啓発などの取組を推進します。				
施策が目指す蒲郡市の将来の姿 <ul style="list-style-type: none"> ●計画的な下水道事業の整備が進み、良好な住環境が確保されています。 ●水洗化率及び普及率が向上することで、河川や海域の水質保全が改善されています。 				

◆具体化した施策の取り組み実績

1 事業認可区域の整備と事業促進

項目	平成23年度実績	平成24年度実績	平成25年度計画
認可区域整備面積	12 ha	6 ha	14 ha

2 水洗化率・普及率の向上

項目	平成23年度実績	平成24年度実績	平成25年度計画
水洗化率	90.0%	90.4%	91.0%
普及率	61.1%	61.2%	62.0%

3 下水道施設の維持管理

項目	平成23年度実績	平成24年度実績	平成25年度計画
維持管理工事費	465,365,250円	515,851,350円	430,300,000円
包括管理	実施	実施	実施
長寿命化計画策定	計画	計画	施工実施

4 高度処理方法の推進

項目	平成23年度実績	平成24年度実績	平成25年度計画
法流水処理方法	硝化脱窒法(3段)	硝化脱窒法(3段)	硝化脱窒法(3段)
高度処理能力	32,000m ³ /日	32,000m ³ /日	32,000m ³ /日

◆評価指標

指標名	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	将来目標
単独公共下水道汚水管渠整備率	目標値			84.9%	100%
	実績値	83.1%	83.6%		平成32年度
豊川流域関連公共下水道管渠整備率	目標値			92.5%	100%
	実績値	92.3%	92.3%		平成32年度
水質基準達成率	目標値		100%	100%	100%
	実績値	100%	100%		平成32年度

◆指標の説明・考え方

指標名	説明・考え方
単独公共下水道汚水管渠整備率	累計整備面積／認可区域面積×100（認可区域面積 1136ha）
豊川流域関連公共下水道管渠整備率	累計整備面積／認可区域面積×100（認可区域面積(海陽町を除く)114ha）
水質基準達成率	(水質汚濁防止法水質規制基準を守れた日／年間)×100

◆指標の分析

<ul style="list-style-type: none"> ・三河湾の水質浄化促進と生活環境の改善を図るために必要不可欠な事業であり、計画的な事業促進により早期の完了を目指す必要がある。 ・水質基準達成率100%を維持するため常時適正な管理が必要である。
--

◆今後の方針

<p>施策の課題</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下水道計画区域の整備を優先に行っているが、老朽化する施設の維持管理も同時に実施していかななくてはならないため、人員及び費用に苦慮している。 ・下水道施設が経年劣化のため処理機能に影響を及ぼす危険性がある。

<p>今後の施策展開</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度以降の下水道計画区域の検討が必要になる。又、維持管理体制を充実させるために、施設の耐震化、昭和40、50年代の老朽管の調査及び再生等を基本とした維持管理基本計画の策定が必要である。 ・下水道施設の耐震化、また長寿命化計画の策定により、安定した水処理機能を図り適切な水質基準を守る必要がある。
--

課長評価	構成事業の進捗状況	B: おおむね計画どおり進行している。
	施策の進め方	B: 一部見直しが必要である。
	コメント	交付金の削減の影響により一部計画に支障が出ているが、概ね計画どおり進行している。処理場・ポンプ場施設の改築更新を平成24年度に策定した長寿命化計画に基づいて行ってゆくとともに、処理場・管渠施設についての耐震化、管渠施設の老朽化対策を進めて行く必要がある。

部長評価	施策の進捗状況	B: 目指す将来像実現に向けておおむね計画どおり順調に進行している。
	コメント	重要な公共インフラである下水道施設については、耐震化・長寿命化を図る必要があるため、老朽管調査を進めるとともに計画的な整備・修繕を進めていく。西浦地区の整備については国費削減の影響で若干計画より遅れ気味ではあるが予定通り進めていく。なお、西浦地区終了後の新たな事業計画区域の展開についての準備作業を早急に進めていく必要がある。

施策に属する事務事業一覧

総合計画	所管課	番号	事業名	人件費を除く事業費(千円)	人件費(千円)	人工	総合評価	事業の種類別	市長マニフェスト	実施計画
4-8	下水道課	368	受益者負担金賦課徴収事業	1,911	6,324	0.80	A	エ	4	○
4-8	下水道課	369	水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給事業	34	1,613	0.20	A	オ	4	○
4-8	下水道課	370	下水道使用料徴収事業	26,881	3,678	0.70	A	ウ	4	○
4-8	下水道課	371	事業場排水水質測定事業	3,124	5,199	1.00	B	ウ	4	○
4-8	下水道課	372	下水道普及促進事業	713	9,506	1.50	B	ア	4	○
4-8	下水道課	373	排水設備設置審査事業	8,092	10,739	2.00	B	エ	4	○
4-8	下水道課	374	単独公共下水道汚水管渠築造事業	298,426	9,244	1.40	B	エ	4	○
4-8	下水道課	375	豊川流域関連公共下水道管渠築造事業	42,567	4,835	0.70	B	エ	4	○
4-8	下水道課	376	雨水施設築造事業	41,811	4,317	0.60	B	エ	4	○
4-8	下水道課	377	マンホールポンプ維持管理事業	10,304	1,389	0.20	B	ウ	4	○
4-8	下水道課	378	汚水取付管布設事業	16,053	1,504	0.30	B	エ	4	○
4-8	下水道課	379	管渠等維持補修事業	68,770	4,409	0.70	B	ウ	4	○
4-8	下水道課	380	実施設計委託事業	28,765	3,279	0.40	B	オ	4	○
4-8	下水道課	381	下水道施設管理システム事業	1,009	4,114	0.60	B	カ	4	○
4-8	下水道課	382	基本・認可計画策定及び計画事務事業	0	7,002	0.90	A	イ	4	○
4-8	下水道課 (浄化センター)	383	浄化センター維持管理事業	289,655	11,399	1.70	B	ウ	4	×
4-8	下水道課 (浄化センター)	384	浄化センター整備事業	361,422	6,061	0.95	B	ウ	4	○
4-8	下水道課 (浄化センター)	385	中水道(下水道再生水)利用事業	2,310	1,307	0.20	B	ウ	4	×
4-8	下水道課 (浄化センター)	386	城山ポンプ場維持管理事業	26,237	3,447	0.55	B	ウ	4	×
4-8	下水道課 (浄化センター)	387	城山ポンプ場整備事業	147,588	1,307	0.20	B	ウ	4	○
4-8	下水道課 (浄化センター)	388	春日浦ポンプ場維持管理事業	6,142	784	0.12	A	ウ	4	×
4-8	下水道課 (浄化センター)	389	春日浦ポンプ場整備事業	6,842	523	0.08	A	ウ	4	○
4-8	下水道課 (浄化センター)	390	海陽ポンプ場維持管理事業	4,580	1,307	0.20	A	ウ	4	×