

施策評価シート(平成26年度評価実施)	担当部課名	上下水道部 水道課	関連部課名	
基本目標	美しい自然を未来につなぐまちづくり【環境・生活基盤】			
施策名	水資源			
安心・安定かつ環境に配慮した水の供給にむけて、水源の確保や水道施設の計画的な維持管理、多様化したニーズに対応する健全かつ効率的な水道事業の運営、雨水や井戸水などを利用した節水型のまちづくりなどの取組を推進します。				
施策が目指す蒲郡市の将来の姿 <ul style="list-style-type: none"> ●安定した水源の確保に努めています。 ●「安心」「安定」「持続」「環境」に取り組んだ水の供給をしています。 ●節水意識の向上により、喝水に強いまちになっています。 				

◆具体化した施策の取り組み実績

1 水源の確保・安定給水

項目	平成24年度実績	平成25年度実績	平成26年度計画
送・配水管の整備促進	1,647m	1,453m	2,450m
配水池の維持管理	保守点検委託外	無停電電源装置更新1池	配水池屋根修繕1池

2 節水型まちづくり対策

項目	平成24年度実績	平成25年度実績	平成26年度計画
雨水利用簡易貯留層の促進	10件	8件	10件
漏水防止対策の強化	調査延長L=153km	調査延長L=114km	調査延長L=127km

3 健全で開かれた経営

項目	平成24年度実績	平成25年度実績	平成26年度計画
水道事業受付・収納等総合業務委託	62,748,000円	63,970,200円	67,910,400円
" H22.1～H25.12長期継続契約(21名)	2,988,000円/人	2,241,000円/人	
" H26.1～H29.12長期継続契約(22名)		768,600円/人	3,086,836円/人

◆評価指標

指標名	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	将来目標
西部幹線の更新・耐震化 (ΣL=16,090m)	目標値		1,170m	860m	8,825m
	実績値	957m	1,168m		平成32年度
収益的収支の推移 (当該年度純損益)	目標値		62,000千円	126,000千円	30,000千円
	実績値	118,850千円	108,838千円		平成32年度
	目標値				
	実績値				平成32年度

◆指標の説明・考え方

指標名	説明・考え方
西部幹線の更新・耐震化	西部方面基幹送水管の更新・耐震化により、防災に強い管路を構築し安定給水を図る。
収益的収支の推移	今後の給水人口、水需要の減少の中でも安定した収支を維持していく。

◆指標の分析

<ul style="list-style-type: none"> 西部送水管の更新・耐震化により、各配水池(配水ブロック)への安定給水。 健全経営のための黒字体質の維持。

◆今後の方針

<p>施策の課題</p> <ul style="list-style-type: none"> 将来目標(H32)の時点で更新率が54%程であり、更新期間が長期となる。 給水人口の減少、景気の停滞などによる水需要の減少で給水収益が減少傾向である。

<p>今後の施策展開</p> <ul style="list-style-type: none"> 主要幹線管路早期更新に向け、事業計画に基づき集中的な事業展開を図る。 送水管、老朽管の更新による事業費が増大していく中で健全経営を維持していくため、補助事業の積極的な活用を図り、借入金に頼らず経営できるよう経営体力を維持する。

課長評価	構成事業の進捗状況	A: 目標達成に向けて計画どおり進行している。
	施策の進め方	A: 現状のままでよい。
	コメント	ハード面(管路更新・耐震化)での進捗率の向上を目指す。

部長評価	施策の進捗状況	B: 目指す将来像実現に向けておおむね計画どおり進行している。
	コメント	水道事業の使命は、安全安心な水を安定的に供給することにある。水道施設の多くは昭和40年代から整備され、すでに更新時期を迎えており、南海トラフ巨大地震発生も危惧される中、主要幹線を中心に更新・耐震化を進めているが、その進捗率を上げるには財政的な支援と技術職員の増員が不可欠である。また、迅速な事故対応に備え、経験豊富な職員を養成していく必要もある。一方、愛知県からの受水費を抑えるなど、経費の節減にも努め、健全経営を維持している。

施策に属する事務事業一覧

総合計画	所管課	番号	事業名	人件費を除く事業費(千円)	人件費(千円)	人工	総合評価	事業の種類別	市長マニフェスト	実施計画
4-7	企画広報課	20	水道水源保全交流事業	11,557	3,729	0.45	A	カ	4	×
4-7	水道課	400	県営水道受水事業	746,078	1,742	0.20	A	イ	4	×
4-7	水道課	401	受付・収納等総合業務委託事業	63,970	4,822	0.80	A	カ	4	○
4-7	水道課	402	渇水に強いまちづくり事業	167	1,092	0.15	B	オ	4	○
4-7	水道課	403	水道メーター入札事業	8,327	1,594	0.25	A	イ	4	×
4-7	水道課	404	広報活動推進事業	0	1,343	0.20	B	カ	4	×
4-7	水道課	405	水道会計経理事業	10,374	9,925	1.70	A	イ	4	×
4-7	水道課	406	資金運用事務事業	0	1,092	0.15	A	イ	4	×
4-7	水道課	407	漏水防止対策事業	4,515	3,279	0.55	A	ウ	4	×
4-7	水道課	408	配水管維持管理事業	29,789	7,415	1.10	A	ウ	4	×
4-7	水道課	409	配水場維持管理事業	15,124	10,302	1.95	A	ウ	4	×
4-7	水道課	410	給水管理事業	1,783	6,140	1.00	A	ウ	4	×
4-7	水道課	411	検滴メーター取替事業	0	7,448	1.80	A	ウ	4	×
4-7	水道課	412	給水管維持修繕事業	14,745	7,784	1.45	A	ウ	4	×
4-7	水道課	413	水質管理事業	5,795	5,544	0.85	A	ウ	4	×
4-7	水道課	414	送配水管整備事業(単独)	166,724	9,226	1.25	A	エ	4	○
4-7	水道課	415	配水管整備事業(他課関連)	156,912	6,309	0.85	A	エ	4	○
4-7	水道課	416	配水管移設事業(他課負担)	87,619	9,226	1.25	A	エ	4	×
4-7	水道課	417	代用配水管事業	18,940	4,148	0.70	A	エ	4	×
4-7	水道課	418	配水場施設改良事業	77,651	4,453	0.55	A	エ	4	○
4-7	水道課	419	待機業務委託事業	4,918	2,109	0.25	A	イ	4	×