


施策評価シート (平成29年度評価実施)	担当 部課名	建設部 道路建設課	関連 部課名	建設部土木港湾課 都市開発部都市計画課
---------------------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	------------------------

◆第四次蒲郡市総合計画(2011～2020)

施策名	安全で快適な魅力あるまちづくり【都市基盤・安全】
基本目標	道路
施策の説明	交通渋滞の緩和と産業経済の活性化を図るために、景観に配慮した災害に強い幹線道路や生活道路の整備、ゆとりのある歩行空間の整備、道路の老朽化に対応した計画的な維持管理などの取組を推進します。

◆施策の全体像



◆主要事業に係る具体化した取組み実績(括弧内は単位)

事業名		都市計画道路蒲郡環状線整備事業																																
1	6工区用地買収率(%)	7工区用地買収率(%)	7工区道路整備率(%)																															
	<table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29年度目標</td></tr> <tr><th>買収率(%)</th><td>0</td><td>39.2</td><td>49.5</td><td>59.7</td></tr> </table>	年度	H26	H27	H28	H29年度目標	買収率(%)	0	39.2	49.5	59.7	<table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29年度目標</td></tr> <tr><th>買収率(%)</th><td>0</td><td>0</td><td>14.1</td><td>31.0</td></tr> </table>	年度	H26	H27	H28	H29年度目標	買収率(%)	0	0	14.1	31.0	<table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29年度目標</td></tr> <tr><th>整備率(%)</th><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6.1</td></tr> </table>		年度	H26	H27	H28	H29年度目標	整備率(%)	0	0	0	6.1
	年度	H26	H27	H28	H29年度目標																													
買収率(%)	0	39.2	49.5	59.7																														
年度	H26	H27	H28	H29年度目標																														
買収率(%)	0	0	14.1	31.0																														
年度	H26	H27	H28	H29年度目標																														
整備率(%)	0	0	0	6.1																														
担当者評価																																		
<p>都市計画道路蒲郡環状線の整備は、市民生活の向上に大きく寄与するものではあるが、用地取得に時間を要するため、事業計画の遅れが顕著化している。このままだと供用開始時期の見直しを含め、工事未着工の用地管理が新たな課題となる。</p>																																		
事業名		市道仲野上千尾1号線整備事業																																
2	事業進捗率(%)	用地買収率(%)	—																															
	<table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29年度目標</td></tr> <tr><th>進捗率(%)</th><td>76.0</td><td>76.0</td><td>76.0</td><td>100</td></tr> </table>	年度	H26	H27	H28	H29年度目標	進捗率(%)	76.0	76.0	76.0	100	<table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29年度目標</td></tr> <tr><th>買収率(%)</th><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> </table>	年度	H26	H27	H28	H29年度目標	買収率(%)	100	100	100	100	—											
	年度	H26	H27	H28	H29年度目標																													
進捗率(%)	76.0	76.0	76.0	100																														
年度	H26	H27	H28	H29年度目標																														
買収率(%)	100	100	100	100																														
担当者評価																																		
<p>市道仲野上千尾1号線は、平成26年度に大塚千尾地区ほ場整備区域内を整備率100%とし、平成27年度には供用開始している。 残事業としては、JR東海道線及び新幹線を結ぶ箇所、拡幅のための用地はすでに取得済みだが、鉄道高架下部分について、現時点ではJRとの事前協議も行っていない状況で、事業を凍結している。</p>																																		

事業名		西迫西地区基盤整備内道路整備事業																					
事業進捗率(%)		用地買収率(%)																					
<table border="1"> <caption>事業進捗率(%)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>進捗率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2.88</td> </tr> <tr> <td>H29年度目標</td> <td>36.61</td> </tr> </tbody> </table>		年度	進捗率(%)	H26	0.0	H27	0.0	H28	2.88	H29年度目標	36.61	<table border="1"> <caption>用地買収率(%)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>買収率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>H29年度目標</td> <td>75.3</td> </tr> </tbody> </table>		年度	買収率(%)	H26	0.0	H27	0.0	H28	0	H29年度目標	75.3
年度	進捗率(%)																						
H26	0.0																						
H27	0.0																						
H28	2.88																						
H29年度目標	36.61																						
年度	買収率(%)																						
H26	0.0																						
H27	0.0																						
H28	0																						
H29年度目標	75.3																						
担当者評価																							
<p>西迫西地区基盤整備内道路(市道野川宮前1号線)整備事業は、計画期間平成28年度～平成31年度、整備延長521.7mの事業である。平成28年度は、計画初年度にあたり、道路詳細設計を策定した。今後は、平成29年度～30年度に用地買収、平成30年度～31年度に工事を施工する予定。</p>																							

◆施策の現状分析(指標の推移から見た現状分析)

1	指標の推移	指標の説明(設定理由)									
	<p style="text-align: center;">幹線道路整備率(%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>整備率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>98.89</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>98.90</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>99.04</td> </tr> <tr> <td>H32年度目標</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	年度	整備率(%)	H26	98.89	H27	98.90	H28	99.04	H32年度目標	100
年度	整備率(%)										
H26	98.89										
H27	98.90										
H28	99.04										
H32年度目標	100										
指標の分析	渋滞緩和対策は、道路整備率が100%にならないと効果が表われない。										
2	指標の推移	指標の説明(設定理由)									
	<p style="text-align: center;">生活道路整備率(%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>整備率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>46.5</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>53.6</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>63.7</td> </tr> <tr> <td>H32年度目標</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	年度	整備率(%)	H26	46.5	H27	53.6	H28	63.7	H32年度目標	100
年度	整備率(%)										
H26	46.5										
H27	53.6										
H28	63.7										
H32年度目標	100										
指標の分析	交通安全対策の一つとして歩道整備があるが、道路整備率が100%にならないと効果が表われない。										

◆市民等からの参考意見等

市民サービス向上に向けた意見等
把握していない

◆今後の方針

No.	課題		今後の取組み
	件名	内容	
1	幹線道路の早期整備	国道23号蒲郡バイパスの用地取得100%	国との連携強化。用地未買収者への交渉機会の増加。
2	都市計画道路蒲郡環状線の早期整備	6工区及び7工区の用地早期取得	用地未買収者への交渉機会の増加
3	市道の早期整備	歩道未整備道路の解消	市道野川宮前1号線の事業化
4			

◆施策評価

構成事業の進捗状況	B: おおむね計画どおり進行している。
施策の進め方	B: 一部見直しが必要である。
課長評価	<p>道路網の整備は市民生活の向上に大きく寄与するもので、骨格と成す国、県道ならびに市施工の幹線道路の整備は急務であるが、用地取得に多くの時間を要するため、円滑な事業進捗を図るためには、更なる交渉機会の増加、又は収用手続きを視野に入れた対応の検討が必要と思われる。</p>

施策の進捗状況	B: 目指す将来像実現に向けておおむね計画どおり進行している。
部長評価	<p>国道23号蒲郡バイパス、国道247号中央バイパス取付け部の用地取得については、もう一息のところまで来ている。収容手続きも視野に入れながら、国・県との連携を密にし、用地交渉に当たってほしい。</p> <p>都市計画道路大塚金野線については、県や豊川市と積極的に協議を進め、事業化へ向け進捗させる。国道473号は都計決定に向け、順次進めていく。</p> <p>蒲郡市所管の都市計画道路及び地元要望道路についても、計画的に事業進捗を図っていく。</p>

事務事業一覧

総合計画	所管課	番号	事業名	人件費を除く 事業費(千円)	人件費(参考) (千円)	人工	評価 (担当者)	事業の 種別	新規 事業	達成 状況	市長マニ フェスト	実施 計画
3-1	土木港湾課	322	道路補修事業	141,326	5,149	1.05	A	ウ	オ	B	—	×
3-1	土木港湾課	323	街路樹木管理事業	18,751	5,149	1.05	A	ウ	オ	B	—	×
3-1	土木港湾課	324	道路清掃環境整備事業	24,531	6,676	1.45	A	ウ	オ	B	—	×
3-1	土木港湾課	326	舗装整備事業	21,837	2,859	0.45	A	エ	オ	B	—	×
3-1	土木港湾課	328	橋りょう新設改修事業	23,757	3,344	0.55	A	エ	オ	B	—	○
3-1	道路建設課	340	市道国京宮間2号線	29,086	6,857	1.20	B	エ	オ	B	3	○
3-1	道路建設課	341	市道五井西郷橋詰1号線	86,020	11,686	2.55	A	エ	オ	B	3	○
3-1	道路建設課	342	市道西迫ほ場整備道路	4,768	4,431	0.60	A	エ	ウ	B	3	○
3-1	道路建設課	343	市道東中畑田土山1号線	83,717	4,361	0.70	A	エ	イ	B	3	○
3-1	道路建設課	344	市道竹ノ下東観嶽2号線外1線	20,467	3,324	0.75	A	エ	オ	A	3	×
3-1	道路建設課	345	市道宮成町坂本前田1号線	57,522	4,547	0.85	A	エ	オ	B	3	×
3-1	道路建設課	346	市道油井1号線	568	1,382	0.20	B	エ	ア	C	3	×
3-1	道路建設課	347	国道473号	2,916	3,166	0.45	B	エ	オ	B	3	×
3-1	道路建設課	348	市道拾石町五反田5号線	0	3,087	0.50	B	エ	オ	C	3	×
3-1	道路建設課	349	小規模工事費	2,606	4,874	0.85	A	エ	オ	A	3	×
3-1	道路建設課	350	未供用路線維持管理費	2,990	2,117	0.30	B	ウ	オ	B	3	×
3-1	道路建設課	351	電柱等移設費	0	2,063	0.30	A	エ	オ	A	3	×
3-1	道路建設課	352	幹線道路関連(国道23号蒲郡 バイパス)	0	5,345	0.70	B	エ	オ	B	3	×
3-1	道路建設課	353	幹線道路関連(国道247号中 央バイパス)	0	2,772	0.35	B	エ	オ	B	3	×
3-1	道路建設課	354	幹線道路関連(国道23号歩道 設置工事設置)	0	1,615	0.20	B	エ	オ	B	3	×
3-1	道路建設課	355	各種協議会関連	0	3,337	0.50	A	エ	オ	A	3	×