


施策評価シート (平成29年度評価実施)	担当 部課名	都市開発部 都市計画課	関連 部課名	
--------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	--

◆第四次蒲郡市総合計画(2011～2020)

施策名	公園・緑地
基本目標	美しい自然を未来につなぐまちづくり【環境・生活基盤】
施策の説明	安全・快適で緑豊かな都市環境を形成するために、地域の特性を活かした特色ある公園や緑地、水辺空間の整備を進めるとともに、既存の公園の安全確保や長寿命化を図るために市民との協働による公園の管理や緑化活動などの取組を推進します。

◆施策の全体像





◆主要事業に係る具体化した取組み実績(括弧内は単位)

事業名		都市公園整備事業(蒲南)																
五反田公園整備事業(千円)		—	—															
1	<table border="1"> <caption>五反田公園整備事業実績(千円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>実績(千円)</th> <th>目標(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>5,797</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>28,130</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>76,312</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H29年度目標</td> <td>-</td> <td>76,312</td> </tr> </tbody> </table>	年度	実績(千円)	目標(千円)	H26	5,797	-	H27	28,130	-	H28	76,312	-	H29年度目標	-	76,312		
	年度	実績(千円)	目標(千円)															
H26	5,797	-																
H27	28,130	-																
H28	76,312	-																
H29年度目標	-	76,312																
担当者評価																		
<p>五反田公園(面積0.30ha)整備事業として、平成26年度に実施設計、平成27年度と平成28年度の2カ年で整備工事をおこなった。 平成29年4月27日に五反田公園の供用を開始した。</p>																		
事業名		都市公園整備事業(中部)																
水竹公園整備事業(千円)		—	—															
2	<table border="1"> <caption>水竹公園整備事業実績(千円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>実績(千円)</th> <th>目標(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H29年度目標</td> <td>-</td> <td>12,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	実績(千円)	目標(千円)	H26	0	-	H27	0	-	H28	0	-	H29年度目標	-	12,000		
	年度	実績(千円)	目標(千円)															
H26	0	-																
H27	0	-																
H28	0	-																
H29年度目標	-	12,000																
担当者評価																		
<p>水竹公園(面積1.0ha)整備事業として、平成29年度より実施設計に着手する。</p>																		

事業名		都市公園整備事業(駅南)											
港町東公園整備事業(千円)		—	—										
3	<table border="1"> <caption>港町東公園整備事業(千円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4,567</td> </tr> <tr> <td>H29年度目標</td> <td>41,967</td> </tr> </tbody> </table>	年度	千円	H26	0	H27	0	H28	4,567	H29年度目標	41,967		
	年度	千円											
H26	0												
H27	0												
H28	4,567												
H29年度目標	41,967												
担当者評価													
<p>港町東公園(面積0.13ha)整備事業として、平成28年度に実施設計をおこない、平成29年度に整備工事をおこなっていく。</p>													

◆施策の現状分析(指標の推移から見た現状分析)

1	指標の推移	指標の説明(設定理由)									
	<p style="text-align: center;">都市公園の事業進捗率(%)</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>進捗率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>76.8</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>76.8</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>87.3</td> </tr> <tr> <td>H32年度目標</td> <td>93.8</td> </tr> </tbody> </table>	年度	進捗率(%)	H26	76.8	H27	76.8	H28	87.3	H32年度目標	93.8
年度	進捗率(%)										
H26	76.8										
H27	76.8										
H28	87.3										
H32年度目標	93.8										
指標の分析	平成28年度は、中央公園の都市計画変更を考慮したものです。										
2	指標の推移	指標の説明(設定理由)									
	<p style="text-align: center;">公共施設アダプトプログラム(団体)</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>団体数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>H32年度目標</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>	年度	団体数	H26	16	H27	19	H28	20	H32年度目標	32
年度	団体数										
H26	16										
H27	19										
H28	20										
H32年度目標	32										
指標の分析	市民参加の充実を図るため、アダプトプログラムを活用し、ボランティアや愛護会等による公園緑地の清掃管理をおこなっている。										

◆市民等からの参考意見等

市民サービス向上に向けた意見等
把握していない

◆今後の方針

No.	課題		今後の取組み
	件名	内容	
1	公園・緑地の整備	区画整理事業の進捗に合わせて公園を整備するには、財源の確保が課題である。	社会資本整備総合交付金を活用して計画的な公園整備を進めていきたい。
2	公園・緑地の管理	公園施設及び遊具の老朽化が進んでいるため、適正な施設更新計画の策定が課題となっている。	既存公園の施設調査を実施し、施設更新計画を策定する。県の補助金を活用した計画的な施設更新を進めていきたい。
3			
4			

◆施策評価

構成事業の進捗状況	B: おおむね計画どおり進行している。
施策の進め方	B: 一部見直しが必要である。
課長評価	<p>今後数年で、区画整理により多くの公園用地が確保され、都市公園の整備事業は着実に進む見込みである。課題としては、既存公園の遊具や照明などの公園施設の老朽化対策がある。長期にわたり、計画的に維持可能な施設管理を進めていくために、予算確保をしていく必要がある。</p>

施策の進捗状況	B: 目指す将来像実現に向けておおむね計画どおり進行している。
部長評価	<p>住民参加のワークショップ形式で公園設計を進めたことで近隣住民の公園への親しみと協働の管理に繋がることを期待したい。 老朽遊具の更新等公園施設のマネジメントも財源確保と共に対応が必要である。</p>

事務事業一覧

総合計画	所管課	番号	事業名	人件費を除く事業費(千円)	人件費(参考)(千円)	人工	評価(担当者)	事業の種類別	新規事業	達成状況	市長マニフェスト	実施計画
4-1	都市計画課	372	公園整備事業	52,774	2,478	0.40	B	エ	オ	B	—	○
4-1	都市計画課	373	施設維持管理事業	92,154	15,135	3.60	B	ウ	オ	B	—	×