


施策評価シート (平成30年度評価実施)	担当 部課名	都市開発部 都市計画課	関連 部課名	
--------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	--

◆第四次蒲郡市総合計画(2011～2020)

施策名	公園・緑地
基本目標	美しい自然を未来につなぐまちづくり【環境・生活基盤】
施策の説明	安全・快適で緑豊かな都市環境を形成するために、地域の特性を活かした特色ある公園や緑地、水辺空間の整備を進めるとともに、既存の公園の安全確保や長寿命化を図るために市民との協働による公園の管理や緑化活動などの取組を推進します。

◆施策の全体像



◆主要事業に係る具体化した取組み実績(括弧内は単位)

事業名		都市公園整備事業(駅南)											
港町東公園整備事業(千円)		—	—										
1	<table border="1"> <caption>港町東公園整備事業(千円)実績</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>実績(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4,567</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>41,945</td> </tr> <tr> <td>H30年度目標</td> <td>41,945</td> </tr> </tbody> </table>	年度	実績(千円)	H27	0	H28	4,567	H29	41,945	H30年度目標	41,945		
	年度	実績(千円)											
H27	0												
H28	4,567												
H29	41,945												
H30年度目標	41,945												
担当者評価													
<p>港町東公園(面積0.13ha)整備事業として、平成28年度に実施設計、平成29年度で整備工事をおこなった。 平成30年5月30日に港町東公園の供用を開始する。港町東公園は街区公園として身近な公園の確保につながっている。</p>													
事業名		都市公園整備事業(中部)											
水竹公園整備事業(千円)		—	—										
2	<table border="1"> <caption>水竹公園整備事業(千円)実績</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>実績(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>9,363</td> </tr> <tr> <td>H30年度目標</td> <td>149,963</td> </tr> </tbody> </table>	年度	実績(千円)	H27	0	H28	0	H29	9,363	H30年度目標	149,963		
	年度	実績(千円)											
H27	0												
H28	0												
H29	9,363												
H30年度目標	149,963												
担当者評価													
<p>水竹公園(面積1.0ha)整備事業として、平成29年度にワークショップ等を開催し、多様化する市民ニーズを取り入れ、地域の特性をいかした特色ある実施設計をおこなった。平成30年度と平成31年度の2ヵ年で整備工事をおこなっていく。</p>													

事業名		公園施設改修事業											
施設更新事業費(千円)		—	—										
3	<table border="1"> <caption>施設更新事業費(千円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>3,393</td> </tr> <tr> <td>H30年度目標</td> <td>7,393</td> </tr> </tbody> </table>	年度	事業費(千円)	H27	0	H28	0	H29	3,393	H30年度目標	7,393		
	年度	事業費(千円)											
H27	0												
H28	0												
H29	3,393												
H30年度目標	7,393												
担当者評価													
<p>既存公園施設の老朽化対策として、平成29年度に蒲形公園の照明を更新し、平成30年度に若宮公園の照明更新を行っていく。既存公園施設の更新を計画的に行い、既存公園の安全確保をしていく必要がある。</p>													

◆施策の現状分析(指標の推移から見た現状分析)

1	指標の推移	指標の説明(設定理由)									
	<p style="text-align: center;">都市公園の事業進捗率(%)</p> <table border="1"> <caption>都市公園の事業進捗率(%)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>進捗率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>76.8</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>87.3</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>88.5</td> </tr> <tr> <td>H32年度目標</td> <td>93.8</td> </tr> </tbody> </table>	年度	進捗率(%)	H27	76.8	H28	87.3	H29	88.5	H32年度目標	93.8
年度	進捗率(%)										
H27	76.8										
H28	87.3										
H29	88.5										
H32年度目標	93.8										
指標の分析	平成29年度は、五反田公園が供用開始され、事業進捗は着実に進められている。										
2	指標の推移	指標の説明(設定理由)									
	<p style="text-align: center;">公共施設アダプトプログラム(団体)</p> <table border="1"> <caption>公共施設アダプトプログラム(団体)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>団体数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>H32年度目標</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>	年度	団体数	H27	19	H28	20	H29	22	H32年度目標	32
年度	団体数										
H27	19										
H28	20										
H29	22										
H32年度目標	32										
指標の分析	市民参加の充実を図るため、アダプトプログラムを活用し、ボランティアや愛護会等による公園緑地の清掃管理をおこなっている。										

◆市民等からの参考意見等

市民サービス向上に向けた意見等
<p>港町東公園整備は、ワークショップ3回、水竹公園整備では、事前調査アンケート及びワークショップ4回を行っている。今後、近年供用開始した公園においても、アンケート等により効果測定をおこなっていく。</p>

◆今後の方針

No.	課題		今後の取組み
	件名	内容	
1	公園・緑地の整備	区画整理事業の進捗に合わせて公園を整備するには、財源の確保が課題である。	社会資本整備総合交付金を活用して計画的な公園整備を進めていきたい。
2	公園・緑地の管理	公園施設及び遊具の老朽化が進んでいるため、適正な施設更新計画の策定が課題となっている。	既存公園の施設調査を実施し、施設更新計画を策定する。県の補助金を活用した計画的な施設更新を進めていきたい。
3			
4			

◆施策評価

構成事業の進捗状況	B: おおむね計画どおり進行している。
施策の進め方	B: 一部見直しが必要である。
課長評価	<p>平成30年度の港町東公園の供用開始や平成30年度から31年度にかけて行われる予定の水竹公園整備をはじめ、区画整理によって多くの公園用地が確保され、都市公園の整備事業は着実に進む見込みである。既存公園施設の老朽化対策が課題であるが、照明施設については県補助金の活用により平成29年度に蒲形公園の照明更新を実施し、また平成30年度予算では若宮公園の照明更新を実施する予定である。しかしながら、公園施設には遊具や園路、トイレなどがあり、それらの施設の老朽化対策を行うためには、場当たりの、あるいは事後保全的に部分的な修繕や取替えを行うのではなく、今後の長期的な展望に基づく計画の下、バリアフリー化など社会的な動向を視野に入れて取り組んでいく必要があるのではないかと考えている。今後は財源確保のために、活用できる補助金制度の精査を行うとともに、補助金申請に要求されるレベルの計画策定に取り組むための予算確保をしていく必要がある。</p>

施策の進捗状況	B: 目指す将来像実現に向けておおむね計画どおり進行している。
部長評価	<p>着実に都市公園の整備は進んでいる。 老朽遊具の更新、トイレの洋式化等施設のマネジメントは都市公園の進捗と共に増加する。 補助金等の財源確保に繋がる更新計画の策定が必要。</p>

事務事業一覧

総合 計画	所管課	番号	事業名	人件費を除く 事業費(千円)	人件費(参考) (千円)	人工	評価 (担当者)	事業の 種別	新規 事業	達成 状況	市長マ フェスト	実施 計画
4-1	都市計画課	5	公園整備事業	115,243	8,508	1.35	B	エ	オ	B	－	○
4-1	都市計画課	6	施設維持管理事業	95,809	28,180	5.92	B	ウ	オ	B	－	×