

駅南まちづくりニュース

(第70号)

令和3年 8月25日

<発行> 蒲郡市役所都市開発部区画整理課

<連絡先> Tel. 0533-66-1175

地区概要

地区名	施行者	施行面積	事業費(千円)	認可年月日	事業施行期間	減歩率(実質)
東三河都市計画事業 蒲郡駅南土地区画整理事業	蒲郡市	19.6ha	17,142,000	平成元年2月6日	昭和63年度 から 令和8年度	17.32%

事業進ちよく状況をお知らせします

事業の長期化で大変ご迷惑をおかけしておりますが、権利者の皆様のご理解、ご協力と審議会委員のご指導をいただき事業を進めさせていただいております。昨年度までの事業の進ちよく状況をお知らせします。

令和2年度末までの事業進ちよく状況

建物移転状況	要移転戸数	移転済戸数	進ちよく率
	247戸	245戸	99.2%
道路整備状況	計画延長	整備延長	進ちよく率
	4,433m	4,433m	100.0%
事業費進ちよく状況	計画総事業費	事業費累計	進ちよく率
	171億4,200万円	約166億9,595万円	97.4%

令和2年度 整備完了状況



道路整備状況



歩道整備状況

駅南土地区画整理事業内の道路整備について

日頃から駅南土地区画整理事業にご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。
ございます。

道路整備については、令和3年3月末時点で整備延長4,433mの全ての整備が完了し、進捗率として100%を達成いたしました。

今後も、駅南土地区画整理事業の早期完了に向けて努力してまいります。


事業開始から現在に至るまでの主な道路等整備箇所



蒲郡南駅前広場



港町東公園



都市計画道路 蒲郡港線



都市計画道路 松原線