

# 駅南まちづくりニュース

(第69号)

令和2年 8月25日  
 <発行> 蒲郡市役所都市開発部  
 <連絡先> 区画整理課 Tel. 0533-66-1175

## 地区概要

地区名	施行者	施行面積	事業費(千円)	認可年月日	事業施行期間	減歩率
東三河都市計画事業 蒲郡駅南土地区画整理事業	蒲郡市	19.6ha	17,142,000	平成元年2月6日	昭和63年度 から 令和8年度	17.32%

## 事業進捗状況をお知らせします

事業の長期化で大変ご迷惑をおかけしておりますが、権利者の皆様のご理解、ご協力と審議会委員のご指導をいただき事業を進めさせていただいております。昨年度までの事業の進捗状況をお知らせします。

## 令和元年度末までの事業進捗状況

建物移転状況	要移転戸数	移転済戸数	進捗率
	247戸	245戸	99.2%
道路整備状況	計画延長	整備延長	進捗率
	4,433m	4,327m	97.6%
事業費進捗状況	計画総事業費	事業費累計	進捗率
	171億4,200万円	約165億7,397万円	96.7%



都市計画道路 海岸線 道路整備状況写真  
(令和元年度施工)



区画道路8-4号 舗装整備状況写真  
(令和元年度施工)

## 令和2年度工事予定について

日頃より駅南土地区画整理事業にご理解ご協力いただきまことにありがとうございます。


道路整備については、令和2年3月末時点で総整備延長4,433mのうち4,327mの整備が終わり、進捗率としては97.6%となりました。今後も、駅南土地区画整理事業の早期完了に向けて努力してまいりますので、みなさまのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

令和2年度の工事についてお知らせいたします。都市計画道路では下記の位置図に示した箇所、歩道整備工事ほかを行う予定です。

工事中は、一部通行止め等の交通規制を行いますので、現地の案内板に従って通行していただきますようお願いいたします。

ご不便やご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解とご協力をお願いいたします。

## 位置図



歩道整備工事  
(都)坂本線

舗装整備工事  
雨水汚水複合管撤去工事  
污水管撤去工事  
(都)坂本線

舗装整備工事  
区6-8号