

平成21年度事務事業評価表	担当	建設部 道路建設課	内線等	2273
---------------	----	-----------	-----	------

事務事業名	市道神ノ郷山添4号線整備事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	道路	
基本目標、施策に対する貢献度	2点 施策の達成にある程度効果があった			
市長マニフェスト	都市基盤整備のまちづくり			
市長マニフェストの執行状況	3点 実施中であるが、達成できるには課題が多い			

事務事業の内容

対象(受益者)	愛知県が施行する国道247号中央バイパスと交差する市道の機能回復を図るため
手 段	愛知県と公共補償契約を締結し、市道神ノ郷山添4号線(神ノ郷町地内)を整備することにより
成果、目標	国道247号中央バイパスの早期開通により、市民及び周辺住民の利便性及び交通安全の向上を図る。

成果指標

成果指標名	用地買収率		事業進捗率	
成果指標の説明	用地買収済面積 ÷ 事業用地面積 × 100		執行済事業費 ÷ 総事業費 × 100	
指標の推移	平成20年度決算(実績)	平成21年度決算(実績)	平成22年度予算(計画)	
成果指標		100.00%		
成果指標		100.00%		

事業の概要

(単位：千円)

項 目	平成20年度実績	平成21年度実績		平成22年度計画
用地買収		1,027.12m ²	57,550	
物件補償		7件	8,556	
委託料			672	
工事費				

事業にかかる人工

(単位：人)

H20 人工計	0.00人	次長 課長級		補佐級		係長級		一般職		非常勤		再任用	
H21 人工計	0.40人	次長 課長級	0.03人	補佐級	0.15人	係長級	0.22人	一般職		非常勤		再任用	

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

項 目		平成20年度実績	平成21年度実績	平成22年度計画
人件費 を含む 事業費	事業費	0	66,778	0
	人件費	0	3,434	
	合計	0	70,212	
財源 内訳	特定財源	0	70,212	
	一般財源	0	0	

事業の仕分け

A 現行どおり市が実施	説明	国道247号中央バイパスに関連する市道の整備、用地費及び補償費等は事業施行者の愛知県から公共補償を受け市が取得し、工事は愛知県が施工する。直接的な負担がなく、市民及び周辺住民の利便性の向上と交通安全を図ることができる。
-------------	----	---

必要性

必要性	A 市が実施すべき
-----	-----------

効率性

効率性	C 投入された予算、人工に対して見合った成果があまりない
-----	------------------------------

総合評価

総合評価	B 事業の進め方に改善の余地がある
------	-------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	
現在の課題、 問題点	国道247号中央バイパスは、平成23年度供用開始を目標に事業の進捗を図ってきたが、愛知県の急激な財政悪化を受け、大幅に開通年度が遅れる見通しである。今後は、愛知県に対し予算の確保、早期に工事を行うよう要望し、市民の利便性及び交通安全の確保を図る必要がある。
今後の改善計画	