

平成21年度事務事業評価表	担当	建設部 道路建設課	内線等	2273
---------------	----	-----------	-----	------

事務事業名	幹線道路（国道247号中央バイパス）整備事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け（該当しない事業については記入不要です。）				
基本目標	2．快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	道路	
基本目標、施策に対する貢献度	3点 施策の達成に非常に効果があった			
市長マニフェスト	都市基盤整備のまちづくり			
市長マニフェストの執行状況	3点 実施中であるが、達成できるには課題が多い			

事務事業の内容

対象(受益者)	愛知県が施行する国道247号中央バイパス未整備区間（都市計画道路坂本線～都市計画道路蒲郡碧南線）の整備を図るため
手 段	交渉業務（連絡、庁内調整、交渉業務及び代替地の詮索等）及び国道247号中央バイパスと交差する交差点の改良、市道機能回復（公共補償）を行うことにより
成果、目標	交渉業務を円滑に行うことにより、事業の促進及び早期開通を、地域経済の活性化、道路交通網の整備、市民の安全の確保、生活環境の改善及び利便性の向上を図る。

成果指標

成果指標名	用地買収率		買収人数率	
成果指標の説明	用地買収済面積 ÷ 事業用地面積 × 100		買収済人数 ÷ 事業用地所有者数 × 100	
指標の推移	平成20年度決算（実績）	平成21年度決算（実績）	平成22年度予算（計画）	
成果指標	87.58%	89.82%	93.24%	
成果指標	77.91%	84.88%	87.79%	

事業の概要 愛知県が事業主体のため、買収面積、買収人数及び事業費については、蒲郡市が把握している数を計上した。（単位：千円）

項 目	平成20年度実績		平成21年度実績		平成22年度計画	
用地買収	6,301.43㎡	398,467	1,071.27㎡	103,369	1,639.24㎡	142,012
物件補償	26件	565,188	12件	168,466	5件	115,037
委託料						
工事費						

事業にかかる人工

(単位：人)

H20 人工計	1.98人	次長 課長級	0.93人	補佐級	0.60人	係長級	0.45人	一般職		非常勤		再任用	
H21 人工計	2.11人	次長 課長級	0.98人	補佐級	0.60人	係長級	0.53人	一般職		非常勤		再任用	

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

項 目		平成20年度実績	平成21年度実績	平成22年度計画
人件費 を含む 事業費	事業費	963,655	0	0
	人件費	18,630	19,364	
	合計	982,285	19,364	
財源 内訳	特定財源	0	0	
	一般財源	982,285	19,364	

事業の仕分け

C 国・県・広域で実施	説明	国道247号中央バイパス整備事業は、愛知県が事業主体であり、引き続き愛知県と協力し、事業の進捗を図る。
-------------	----	-----------------------------------------------------

必要性

必要性	-
-----	---

効率性

効率性	B 投入された予算、人工にほぼ見合った成果をあげている
-----	-----------------------------

総合評価

総合評価	B 事業の進め方に改善の余地がある
------	-------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	
現在の課題、 問題点	平成22年度は、経済状況の悪化に伴い、事業主体の愛知県の道路予算が大幅に縮減され、国道247号中央バイパスも例外なくカットされ、目標年度内の完了が大幅に遅れる見込みである。愛知県に対し予算の確保を要望し、全線一括供用開始から、優先順位により部分共用開始できるよう事業の進捗を図る。また、代替地希望者には、地域限定等の厳しい条件の中、適地の詮索に努める。
今後の改善計画	