

平成19年度 事務事業評価表	担当	建設部	道路建設課	内線等	2273
事務事業名	市道宮成町小敷塚1号線整備事業			事業コード	3. 建設事業(ハード事業)
根拠法令等				A 法令	

総合計画での位置付け

基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	道路
------	--------------------	-----	----

事務事業の内容

対象(受益者)	国道247号中央B Pと交差する市道の機能を回復するため、
手 段	市道宮成町小敷塚1号線(神ノ郷町東蔵伝～神ノ郷町南蔵伝)を整備することにより、
想定する成果	市民及び周辺住民の利便性の向上と、道路交通網及び地域の交通の安全を図る。

事業の概要

項 目	平成18年度実績	平成19年度実績	平成20年度計画
用地買収面積	369.71㎡ / 1,092.26㎡	541.87㎡ / 1,092.26㎡	-
補償件数	5件 / 11件	1件 / 11件	-
工事費	22,867千円 / 182,139千円 (実績 / 計画)	78,268千円 / 182,139千円 (実績 / 計画)	60,000千円 / 182,139千円 (実績 / 計画)

成果指標

成果指標名	用地買収率	事業進捗率
成果指標の説明	累積買収済面積 / 総買収面積 × 100	累積実績事業費 / 総事業費 × 100

事業の進捗状況 (一般 会計) (単位:千円)

		平成18年度決算(実績)				平成19年度決算(実績)				平成20年度予算(計画)			
成果指標		50.39%				100.00%				-			
成果指標		43.45%				78.29%				100.00%			
事業費	事業費	84,384				96,236				60,000			
	人件費	3,892				5,467				5,492			
	(人数)	正規	0.5	非常勤		正規	0.7	非常勤		正規	0.7	非常勤	
	合計	88,276				101,703				65,492			
財源内訳	国	23,320				55,660				24,420			
	県												
	市債	15,200				6,300							
	その他	4,468				10,796				7,506			
	一般財源	45,288				28,947				33,566			

事務事業内容の評価

項目	課内評価		部長評価		評価の説明(問題点)
	19評価	16評価	19評価	16評価	
達成度	3	2	3	2	用地は平成17年度から買収し、平成19年度において買収完了。概ね予定どおりに事業はすすんでおり、概ね高い水準にある。
経済効率性	1	2	1	2	橋りょう工事等が完了せず、投入された予算に見合った成果は得られていない。
事務効率性	3	2	3	2	国道247号中央BP関連であり、ほぼ見合った成果をあげている。
必要性	3	2	3	3	市民の利便性及び生活環境の向上と、地域の交通安全確保のため、市が実施すべき事業である。
小計	10	8	10	9	
施策への貢献度	3	-	3	-	快適な蒲都市の実現のために、非常に効果がある。
合計	13	8	13	9	

達成度等各項目は、0～3点までの4段階評価

総合評価	A	B	A	A	国道247号中央BP関連事業であり、中央BPの進捗に合わせて施工し効果があがっている。
------	---	---	---	---	---

総合評価は、A～Dまでの4段階評価

前回(H16評価時)「今後改善すべき点」として記載した内容及びその実施状況

前回(H16評価時に)記載した「今後改善すべき点」
上記改善点の実施状況

今後さらに改善すべき点

平成21年度予算に反映する項目

今後の方向性

現状維持

【各部長は、部長評価欄の採点部分だけを記載】

内部管理事務事業、義務的的事业は必要性を、また施策名がその他のものは施策への貢献度を評価していません。

