

平成20年度事務事業評価表	担当	都市開発部 都市計画課	内線等	1333
---------------	----	-------------	-----	------

事務事業名	蒲郡駅周辺整備事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	鉄道高架	
基本目標、施策に対する貢献度	2点 施策の達成にある程度効果があった			
市長マニフェスト	都市基盤整備のまちづくり			
市長マニフェストの執行状況	4点 実施中であり、ほぼ達成できる見込み			

事務事業の内容

対象(受益者)	蒲郡駅及び駅周辺利用者に対して
手 段	蒲郡北駅前広場、駐輪場、駐車場、トイレ及び商業施設等を整備することによって
成果、目標	蒲郡駅周辺の円滑な交通結節機能と賑わいのある街づくりを図る。

成果指標

成果指標名	事業進捗率		
成果指標の説明	(累積実績事業費 / 総事業費) × 100		
指標の推移	平成19年度決算(実績)	平成20年度決算(実績)	平成21年度予算(計画)
成果指標	6.51%	28.90%	48.20%
成果指標			

事業の概要

項 目	平成19年度実績	平成20年度実績	平成21年度計画
整備事業費	蒲郡北駅前広場改修実施設計委託 5,632千円	自転車駐車場修正設計委託 1,468千円	高架下賃借料 3,800千円
	高架下賃借料 1,184千円	高架下賃借料13件 1,295千円	駅前広場整備工事外 72,020千円
		駅前広場整備工事外14件 109,612千円	自転車駐車場整備工事外 21,037千円

事業にかかる人工

(単位：人)

人工計	1.70人	次長 課長級	0.60人	補佐級	0.60人	係長級	0.00人	一般職	0.50人	非常勤	0.00人	再任用	0.00人
-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

人件費を含む事業費	事業費	112,375
	人件費	14,490
	合計	126,865
財源内訳	特定財源	0
	一般財源	126,865

事業の仕分け

A 現行どおり市が実施	説明	<p>駅前広場、駐輪場、公衆便所等は補助金等を活用しながら現行どおり市が施工する。</p> <p>駐車場については鉄道会社と協議し、高架下等を活用して、JR、名鉄、市各々が進めていく。</p> <p>商業施設については、駅西側の高架下に建設を予定しており、外壁工事までは市が施工し、内装以降は民間施工で進める。</p>
-------------	----	---

総合評価

総合評価	B 事業の進め方に改善の余地がある
------	-------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	<p>蒲郡北駅前広場の面積拡張に伴う都市計画道路の変更、東海旅客鉄道(株)との駅前広場の造成協定及び高架下利用協定に伴う協議、また、財源では、まちづくり交付金制度の申請手続き等、対外的な協議が順次成立している。</p>
現在の課題、問題点	<p>中央通り～中ノ坊線までのJR高架下に築造予定の駐車場及び蒲郡駅西側に建築予定の商業施設についての具体的な詳細事項を決める必要がある。</p>
今後の改善計画	<p>多くの財源が必要なため、今後のスケジュール等詳細事項を財政部署も交えて関係部署全体で調整を行う。</p>