

平成20年度事務事業評価表	担当	都市開発部 区画整理課	内線等	2315
---------------	----	-------------	-----	------

事務事業名	蒲郡蒲南土地区画整理事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	市街地整備	
基本目標、施策に対する貢献度	3点 施策の達成に非常に効果があった			
市長マニフェスト	-			
市長マニフェストの執行状況	-			

事務事業の内容

対象(受益者)	地区面積52.20haの土地権利者及び住民
手 段	道路、公園等公共施設の整備改善及び宅地の利用促進を図る
成果、目標	健全な市街地を形成する。

成果指標

成果指標名	事業進捗率		建物移転率		
成果指標の説明	$(\text{事業費累計} / \text{総事業費}) \times 100$		$(\text{建物移転累計戸数} / \text{総建物移転戸数}) \times 100$		
	総事業費	16,300,000千円	総建物移転戸数	823戸	
指標の推移	平成19年度決算(実績)		平成20年度決算(実績)		平成21年度予算(計画)
成果指標	15,728,387千円	96.5%	15,764,746千円	96.7%	15,785,801千円 96.8%
成果指標	822戸	99.9%	822戸	99.9%	823戸 100.0%

事業の概要

項 目	平成19年度実績	平成20年度実績	平成21年度計画
建物移転戸数	0戸	0戸	1戸
工事費	24,684千円	7,795千円	3,500千円
補償費	8,930千円	5,640千円	15,700千円
その他	1,972千円	6,213千円	1,855千円
合計	35,586千円	19,648千円	21,055千円
人件費	8,964千円	8,663千円	8,848千円

事業にかかる人工

(単位：人)

人工計	1.10人	次長 課長級	0.30人	補佐級	0.30人	係長級	0.30人	一般職	0.20人	非常勤	0.00人	再任用	0.00人
-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

人件費 を含む 事業費	事業費	19,648
	人件費	8,663
	合計	28,311
財源 内訳	特定財源	21,593
	一般財源	6,718

事業の仕分け

B 改善を加え市が実施	説明	97%の進捗率となり、清算事務を残すのみなので予算を確保して市で施行する。
-------------	----	---------------------------------------

総合評価

総合評価	B 事業の進め方に改善の余地がある
------	-------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	公共施設管理者負担金が導入出来ないので、都市再生整備計画を作成しまちづくり交付金の提案事業枠を利用して物件補償等を進めた。
現在の課題、問題点	清算事務に向けての確定測量が現状の予算では困難。
今後の改善計画	まちづくり交付金(提案事業枠)を使って5ヵ年計画で実施するため、第2期都市再生整備計画を作成して交付金を確保する。