

平成21年度事務事業評価表	担当	建設部 道路建設課	内線等	2273
---------------	----	-----------	-----	------

事務事業名	市道王子6号線整備事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	道路	
基本目標、施策に対する貢献度	3点 施策の達成に非常に効果があった			
市長マニフェスト	都市基盤整備のまちづくり			
市長マニフェストの執行状況	4点 実施中であり、ほぼ達成できる見込み			

事務事業の内容

対象(受益者)	愛知県が施行する国道247号中央バイパスと交差する市道の機能回復を図るため
手 段	愛知県の補助を受け、市道王子6号線外を整備することにより
成果、目標	国道247号中央バイパスの早期開通、救急車両等の通行を可能にし、市民及び地域住民の利便性及び交通安全の向上を図る。

成果指標

成果指標名	用地買収率		事業進捗率	
成果指標の説明	用地買収済面積 ÷ 事業用地面積 × 100		執行済事業費 ÷ 総事業費 × 100	
指標の推移	平成20年度決算(実績)	平成21年度決算(実績)	平成22年度予算(計画)	
成果指標		70.64%	100.00%	
成果指標		52.16%	100.00%	

事業の概要

(単位:千円)

項 目	平成20年度実績	平成21年度実績		平成22年度計画	
用地買収		174.75㎡	4,270	72.61㎡	1,372
物件補償		5件	2,541	1件	161
委託料等			6,923		108
工事費					12,000

事業にかかる人工

(単位：人)

H20 人工計	0.00人	次長 課長級		補佐級		係長級		一般職		非常勤		再任用	
H21 人工計	0.39人	次長 課長級	0.07人	補佐級	0.22人	係長級	0.10人	一般職		非常勤		再任用	

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

項 目		平成20年度実績	平成21年度実績	平成22年度計画
人件費 を含む 事業費	事業費	0	13,734	12,596
	人件費	0	3,510	
	合計	0	17,244	
財源 内訳	特定財源	0	5,750	
	一般財源	0	11,494	

事業の仕分け

A 現行どおり市が実施	説明	国道247号中央バイパスに伴い支障となる市道の機能回復と、市道王子6号線等を整備することにより、国道247号中央バイパスを早期に開通させ、併せて、狭隘な市道を改良することにより、緊急車両等の通行を可能にし、市民及び地域住民の利便性及び交通安全の向上を図ることができる。
-------------	----	--

必要性

必要性	A 市が実施すべき
-----	-----------

効率性

効率性	A 投入された予算、人工に十分見合った成果をあげている
-----	-----------------------------

総合評価

総合評価	A 現在の事業の進め方で十分効果があがっている
------	-------------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	
現在の課題、 問題点	平成22年度に、市道王子6号線の整備は完了するが、国道247号中央バイパスの工事に伴い、通過車両の増加が予想され、地域住民から、交通の安全を危惧する声がある。
今後の改善計 画	