

平成21年度事務事業評価表	担当	都市開発部 都市計画課	内線等	1332
---------------	----	-------------	-----	------

事務事業名	蒲郡駅周辺整備事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	鉄道高架	
基本目標、施策に対する貢献度	2点 施策の達成にある程度効果があった			
市長マニフェスト	都市基盤整備のまちづくり			
市長マニフェストの執行状況	4点 実施中であり、ほぼ達成できる見込み			

事務事業の内容

対象(受益者)	蒲郡駅及び駅周辺利用者に対して
手 段	蒲郡北駅前広場、駐輪場、駐車場、トイレ及び商業施設等を整備することによって
成果、目標	蒲郡駅周辺の円滑な交通結節機能と賑わいのある街づくりを図る。

成果指標

成果指標名	事業進捗率		
成果指標の説明	$(\text{累積実績事業費} / \text{総事業費}) \times 100$		
指標の推移	平成20年度決算(実績)	平成21年度決算(実績)	平成22年度予算(計画)
成果指標	25.58%	42.29%	44.00%
成果指標			

事業の概要

項 目	平成20年度実績		平成21年度実績		平成22年度計画	
駅前広場整備 工事外13件	109,612千円		駅前広場整備 工事外7件	71,926千円	実施設計等委 託業務	2,000千円
実施設計等委 託業務3件	1,468千円		駐輪場整備工 事外2件	21,037千円		
高架下賃借料	1,295千円		高架下賃借料	1,800千円	高架下賃貸料	7,200千円
					事務費	500千円

事業にかかる人工

(単位：人)

H20 人工計	1.70人	次長 課長級	0.60人	補佐級	0.60人	係長級		一般職	0.50人	非常勤		再任用	
H21 人工計	1.70人	次長 課長級	0.60人	補佐級	0.60人	係長級		一般職	0.50人	非常勤		再任用	

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

項 目		平成20年度実績	平成21年度実績	平成22年度計画
人件費 を含む 事業費	事業費	112,375	94,763	9,700
	人件費	14,440	14,150	
	合計	126,815	108,913	
財源 内訳	特定財源	0	0	
	一般財源	126,815	108,913	0

事業の仕分け

A 現行どおり市が実施	説明	駅東駐輪場、公衆便所、観光交流センター等は補助金等を活用しながら現行どおり市が施工する。 駐輪場については需要動向を見ながら市が整備する予定。商業施設は景気 の状況等総合的に判断し必要な時期に検討を行う。
-------------	----	--

必要性

必要性	B 市が実施するのが望ましい
-----	----------------

効率性

効率性	B 投入された予算、人工にほぼ見合った成果をあげている
-----	-----------------------------

総合評価

総合評価	B 事業の進め方に改善の余地がある
------	-------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	駅前広場整備、駅西側高架下駐輪場及び仮設駐輪場は完成し、最低限必要な施設整備は終了した。
現在の課題、 問題点	観光交流センター、公衆便所の複合施設建設に向け、消防協議、JR東海協議等を行い、 詳細設計を作成する。 駅東側の駐輪場建設予定地の位置変更をJR東海に申し入れしており、具体的協議を進め る。 中央通り～中ノ坊線までの駐輪場計画の需要調査及び経営手法を検討する。
今後の改善計 画	多くの財源が必要なため、今後のスケジュール等詳細事項決め、財政部署と調整を図る。 駅周辺の開発計画及び維持管理面等、JR東海及び名鉄と情報交換できる体制をつくる。