

平成21年度事務事業評価表	担当	都市開発部 区画整理課	内線等	2315
---------------	----	-------------	-----	------

事務事業名	蒲郡蒲南土地区画整理事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	市街地整備	
基本目標、施策に対する貢献度	3点 施策の達成に非常に効果があった			
市長マニフェスト	-			
市長マニフェストの執行状況	-			

事務事業の内容

対象(受益者)	地区面積52.20haの土地権利者及び住民
手 段	道路、公園等公共施設の整備改善及び宅地の利用促進を図る
成果、目標	健全な市街地を形成する

成果指標

成果指標名	事業進捗率	建物移転率		
成果指標の説明	(事業費累計 / 総事業費) × 100 総事業費 16,160,000千円	(建物移転累計戸数 / 総建物移転戸数) × 100 総建物移転戸数 823戸		
指標の推移	平成20年度決算(実績)	平成21年度決算(実績)	平成22年度予算(計画)	
成果指標	15,764,746千円= 96.7%	15,797,301千円= 97.8%	15,871,014千円= 98.2%	
成果指標	822戸 99.9%	823戸 100.0%	823戸 100.0%	

事業の概要

項 目	平成20年度実績	平成21年度実績	平成22年度計画
工事費	7,795,200	2,345,700	4,500,000
補償費	5,640,122	13,822,825	1,700,000
調査設計費	6,213,113	1,433,807	66,812,000

事業にかかる人工

(単位：人)

H20 人工計	1.10人	次長 課長級	0.30人	補佐級	0.30人	係長級	0.30人	一般職	0.20人	非常勤		再任用	
H21 人工計	1.10人	次長 課長級	0.30人	補佐級	0.30人	係長級	0.40人	一般職	0.10人	非常勤		再任用	

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

項 目		平成20年度実績	平成21年度実績	平成22年度計画
人件費 を含む 事業費	事業費	26,959	18,529	73,713
	人件費	9,400	9,450	
	合計	36,359	27,979	
財源 内訳	特定財源	21,593	0	
	一般財源	14,766	27,979	

事業の仕分け

A 現行どおり市が実施	説明	建物移転・道路築造が完了し、確定測量等清算事務を残すのみなので予算を確保し市で施行する。
-------------	----	--

必要性

必要性	A 市が実施すべき
-----	-----------

効率性

効率性	B 投入された予算、人工にほぼ見合った成果をあげている
-----	-----------------------------

総合評価

総合評価	B 事業の進め方に改善の余地がある
------	-------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	都市再生整備計画を作成しまちづくり交付金の提案事業枠を利用して物件補償等を進めた。
現在の課題、問題点	事業期間が長期となった為、精算事務に向けての換地指定作業の難航が見込まれる。
今後の改善計画	精算事務の委託費を社会資本整備総合交付金(効果促進事業枠)を使って実施する。