

平成20年度事務事業評価表	担当	都市開発部 区画整理課	内線等	2315
---------------	----	-------------	-----	------

事務事業名	蒲郡中部土地区画整理事業			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	市街地整備	
基本目標、施策に対する貢献度	3点 施策の達成に非常に効果があった			
市長マニフェスト	-			
市長マニフェストの執行状況	-			

事務事業の内容

対象(受益者)	地区面積53.31haの土地権利者及び住民
手 段	道路、公園等公共施設の整備改善及び宅地の利用促進を図る
成果、目標	健全な市街地を形成する。

成果指標

成果指標名	事業進捗率		建物移転率		
成果指標の説明	(事業費累計 / 総事業費) × 100		(建物移転累計戸数 / 総建物移転戸数) × 100		
	総事業費(～19年度)	19,690,000千円	総建物移転戸数(～19年度)	455戸	
	総事業費(20年度～)	23,630,000千円	総建物移転戸数(20年度～)	573戸	
指標の推移	平成19年度決算(実績)		平成20年度決算(実績)		平成21年度予算(計画)
成果指標	12,335,860千円	62.7%	12,892,668千円	54.6%	13,966,825千円 59.1%
成果指標	281戸	61.8%	293戸	51.1%	317戸 55.3%

事業の概要

項 目	平成19年度実績	平成20年度実績	平成21年度計画
建物移転戸数	8戸	12戸	24戸
工事費	19,144千円	31,171千円	73,500千円
補償費	223,791千円	450,979千円	909,200千円
その他	29,833千円	21,457千円	20,670千円
合計	272,768千円	503,607千円	1,003,370千円
人件費	53,787千円	60,638千円	70,787千円

事業にかかる人工

(単位：人)

人工計	6.50人	次長 課長級	2.00人	補佐級	1.70人	係長級	1.40人	一般職	1.40人	非常勤	0.00人	再任用	0.00人
人件費単価			10,000		9,400		8,500		5,700		2,200		2,900

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

人件費を含む事業費	事業費	503,607
	人件費	60,638
	合計	564,245
財源内訳	特定財源	343,157
	一般財源	221,088

事業の仕分け

A 現行どおり市が実施	説明	国の認可事業であり、区域も広範囲で多額の事業費が必要なので他の機関での実施は困難。
-------------	----	---

総合評価

総合評価	B 事業の進め方に改善の余地がある
------	-------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	まちづくり交付金を積極的に活用し予算の確保に努めた。
現在の課題、問題点	移転希望者を優先的に補償してきた為、虫食い状態の空き地が多く連続した用地が確保出来ず、道路公園等の公共施設整備率が低い。
今後の改善計画	投資効果が図れるよう、重点地区・路線等を決めて路線開通の支障となる物件を優先して補償を進めてゆく。